

Wykaz zadań z zakresu sportu
przewidzianych do realizacji w BMP 2026
przez Wydział Inwestycji i Remontów
(stan na dzień 6 marca 2026 r.)

1. Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23

Plan: 225.000,00 zł

W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23.

W dniu 19.01.2026 zawarto umowę z KST Architekci Sp. z o.o. Płock na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji: 19.08.2026 roku.

2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12

Plan: 250.000,00 zł

W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12.

Wyłoniono Wykonawcę dokumentacji, w chwili obecnej trwa procedura zawierania umowy. Planowany termin zakończenia prac projektowych: 11 m-cy od dnia podpisania umowy.

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6

Plan: 247.000,00 zł

W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z budową boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6. W chwili obecnej trwa procedura odbiorowa.

4. Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar

Plan: 1.000.000,00 zł

W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z budową skweru na osiedlu Zielony Jar, pomiędzy ulicami Batalionu Parasol i Batalionu Zośka. Roboty budowlane obejmą **budowę boiska wielofunkcyjnego**, montaż oświetlenia, wykonanie ścieżek wraz z doposażeniem w małą architekturę i nowe nasadzenia oraz budowę siłowni zewnętrznej z terminem realizacji: 08.05.2026 roku.

5. Sala sportowo - motoryczna - budżet obywatelski

Plan: 550.000,00 zł

W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sali sportowo - motorycznej dla dzieci i dorosłych w Obiekcie Sportowym Stocznowiec przy ulicy Kolejowej 3 oraz wykonanie robót budowlanych.

6. Budowa Toru Ninja

Plan: 526.000,00 zł

W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową wielofunkcyjnego toru treningowego z przeszkodami, na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy robót. Planowany termin wykonania: 16 tygodni od dnia zawarcia umowy.

7. Aktywni w każdym wieku - międzypokoleniowa przestrzeń dla dzieci i seniorów - budżet obywatelski

Plan: 550.000,00 zł

W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy placu zabaw przy ulicy Rutskich 8 wraz z **budową siłowni plenerowej** oraz wykonanie robót budowlanych.

W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem składania ofert: 16.03.2026 roku.

8. Budowa bieżni okrężnej o dystansie 200 m oraz boiska wielofunkcyjnego w nią wpisanego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Płocku

Plan: 4.970.500,00 zł

W ramach zadania w 2026 roku kontynuowane będą roboty budowlane związane z budową bieżni okrężnej i prostej oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi i zagospodarowaniem terenu, z terminem realizacji: 20.08.2026 roku.

Na realizację zadania uzyskano dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024.

ZASTĘPCA PREZIDENTA
Miasta Płocka
Anna Zielińska

