



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, dnia 10.03-2026 r.

WOR.0011.5.26.2026.DB

**Pan
Michał Sosnowski
Przewodniczący
Komisji Inwestycji, Rozwoju i
Bezpieczeństwa Miasta
Rady Miasta Płocka**

Szanowny Panie,

Odpowiadając na pismo z dnia 02.02.2026 r. znak WOR.0011.5.26.2026.DB, w sprawie zaawansowania inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza” informuję, że roboty wykonywane są przez Firmę Remontowo-Budowlaną „LIPOWSKI” Sp. J. Grzegorz Lipowski.

Do chwili obecnej uporządkowano teren z zieleni nie podlegające decyzji na wycinkę, kolidującej z projektowanymi alejkami, z krzaków i niewielkich drzew owocowych oraz podlegające decyzji na wycinkę: z drzew liściastych różnego rodzaju (w tym także owocowe). Cięcia zieleni wykonano na poziomie gruntu. Przeprowadzono szereg planowanych rozbiórek. Rozebrano ogrodzenie wokół terenu cmentarza, skuto nawierzchnię betonową wraz z betonowymi rabatami przed bryłą monumentu pamiątkowego, rozebrano odcinek muru (bez macew), aby połączyć część otwartą (parkową) z częścią terenu znajdującą się przed monumentem upamiętniającym pomordowanych Żydów. Do rozebrania pozostaje nawierzchnia parkingu przed ogrodzeniem terenu cmentarza. Zostanie to wykonane w końcowym etapie inwestycji. Wytyczono przebieg wszystkich alejek spacerowych. Wykonano korytowanie pod tymi trasami polegające na zdjęciu warstwy humusu. Odłożony humus zostanie wykorzystany na wyrównanie zadoleń występujących na terenie cmentarza. Poza gruzem z rozbiórek i wyciętą zielenią Wykonawca robót nic nie wywozi z terenu cmentarza. Na wyznaczonych alejkach spacerowych ułożono wstępnie planowane podbudowy bez warstw końcowych

MIASTO MIASTA PŁOCKA
Wydział Obsługi Rady Miasta

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1, 09-400 PŁOCK
tel.: 24 364 55 55, faks: 24 367 14 02, artur.zielinski@plock.eu, www.plock.eu

WPLYNĘŁO

2026 -03- 10

Podpis

(do etapu finalnego wykorzystywane jako drogi technologiczne dla prowadzonych robót).
W części terenu przed monumentem ułożono dolną podbudowę placu głównego.
Rozpoczęto także ustawianie gabionów, które będą stanowiły rabaty dla nowych nasadzeń z drzew. Równoległe z montażem gabionów trwa układanie kabla pod oświetlenie alejek spacerowych.

Termin zakończenia realizacji robót budowlanych wraz z nasadzeniem zieleni to 15 września 2026 roku po czym Wykonawca będzie miał obowiązek kompleksowej pielęgnacji nasadzonej zieleni w okresie 3 lat.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka

Artur Zieliński

Otrzymują:

1. Adresat
2. WOR – dw
3. WIR – aa