



**BUDŻET
OBYWATELSKI
PŁOCKA**

**Informacja na temat stanu realizacji projektów wybranych
w 13. edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka oraz przedstawienie
planów realizacji projektów wybranych w 14. edycji.**

**Urząd Miasta Płocka
Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych**

Kwiecień 2026 r.

Budżet Obywatelski Płocka to wyjątkowa forma dialogu mieszkańców z samorządem i skuteczny sposób na realny wpływ na rozwój miasta. Od 2012 roku daje płoczanom możliwość decydowania o tym, na co przeznaczane są lokalne środki budżetowe. To narzędzie, które nie tylko odpowiada na konkretne potrzeby mieszkańców, ale także buduje poczucie współodpowiedzialności za wspólną przestrzeń.

Do tej pory przeprowadzono 14 edycji, w ramach których zgłoszono aż 951 projektów. Dotyczyły one wielu ważnych obszarów życia miasta, od edukacji i kultury, przez bezpieczeństwo i infrastrukturę drogową, aż po sport, rekreację, ochronę środowiska czy zieleń miejską. Do realizacji wybrano 196 projektów, z których ponad 150 już służy mieszkańcom. Obecnie trwa 15. edycja, w ramach której zgłoszono 46 projektów.

Ustawodawca wprowadził obowiązek budżetu obywatelskiego dla gmin będących miastami na prawach powiatu poprzez nowelizację ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2025 poz. 1153) wysokość środków przeznaczonych na ten cel wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, a zasady i tryb przeprowadzania tych konsultacji określa uchwała rady gminy.

BUDŻET OBYWATELSKI PŁOCKA – 13. EDYCJA

Projekty wyłonione w ramach tej edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka były realizowane w 2025 roku, natomiast część zadań kontynuowana jest w roku 2026. Wybór projektów prowadzony był na podstawie Uchwały Nr 1025/LIX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka.

Liczba zgłoszonych projektów: 48 (27 ogólnomiejskich, 21 osiedlowych)

Liczba projektów wycofanych: 1

Liczba projektów zweryfikowanych pozytywnie: 30 (2 projekty połączono w 1)

Liczba projektów zweryfikowanych negatywnie: 18

Liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców: 107 790

Liczba mieszkańców, którzy oddali głos: 4 885

Frekwencja: 4,53 %

Termin głosowania: 6-19 września 2024 r.

Liczba projektów wybranych do realizacji: 13 (3 ogólnomiejskie, 10 osiedlowych)

Pula na realizację projektów: 6 373 511,28 zł

PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI:

REMONT DROGI UL. LASOCKIEGO – II ETAP

Nr projektu: 48

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Modernizacja ulicy Lasockiego – II etap – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 22.05.2026 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 1 978 467,21 zł
- poniesione: koszty realizacji zostaną ustalone po zakończeniu realizacji zadania

Opis zadania: Zadanie obejmuje budowę nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. Reja do ul. 11 Listopada. Ponadto budowę kanalizacji deszczowej, remont kanalizacji sanitarnej oraz budowę nowej sieci oświetlenia ulicznego.

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU

Nr projektu: 6

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Zespół Szkół Technicznych w Płocku/ Wydział Edukacji

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: zrealizowany

Termin zakończenia realizacji zadania: maj 2025 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 487 279,82 zł
- poniesione: 461 579,40 zł

Opis zadania: W ramach zadania zakupiono:

- oprogramowania Microsoft Office 2024 ProPlus LTSC – 54 szt.,
- licencje CorelDraw Graphics Suite 2025 – 16 szt.,
- zestawy komputerowe z monitorem i oprogramowaniem Dell Precision 3680 Tower/Dell 27 Monitor – P2725H – 54 szt.

Pracownie dostępne są dla mieszkańców w godzinach: środy 16:00–18:00 (sala 205), czwartki 16:00–18:00 (sala 208), piątki 16:00–18:00 (sala W12).

NOWOCZESNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Nr projektu: 14

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Szkoła Podstawowa Nr 3/ Wydział Edukacji

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Nowoczesna pracownia komputerowa – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: zrealizowany

Termin zakończenia realizacji zadania: grudzień 2025 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 266 618,03 zł
- poniesione: 266 618,03 zł

Opis zadania: W ramach zadania przygotowano i wyremontowano pomieszczenie przeznaczone na pracownię komputerową, przygotowano infrastrukturę informatyczną, zakupiono sprzęt komputerowy, sprzęt multimedialny, oprogramowanie i wyposażenie. W pracowni znajdują się 23 stanowiska do pracy uczniów, jedno stanowisko nauczyciela, jedno stanowisko dla nauczyciela wspomagającego, ekran multimedialny i urządzenie wielofunkcyjne. Pracownia dostępna jest dla mieszkańców w godzinach: poniedziałki 7:15–7:45, wtorki 7:15–7:45, środy 7:30–8.30, czwartki 7:15–7:45, piątki 7:15–7:45, 13:30–14:30.

DOPOSAŻENIE BUDYNKU PRZY UL. NIZINNEJ 39 SŁUŻĄCEGO JAKO SIEDZIBA RMO PRADOLINA WISŁY

Nr projektu: 35

Charakter projektu: osiedlowy (os. Pradolina Wisły)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Obsługi Rady Miasta

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Doposażenie budynku przy ul. Nizinnej 39 służącego jako siedziba RMO Pradolina Wisły – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: zrealizowany

Termin zakończenia realizacji zadania: 17.11.2025 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 16 407,49 zł
- poniesione: 14 422,37 zł

Opis zadania: W ramach zadania zakupiono 15 szt. zestawów piknikowych oraz 1 namiot ekspresowy o wymiarach 4x8 m. Z uwagi na brak wystarczających środków finansowych nie zakupiono drugiego namiotu oraz gier wielkoformatowych.

TĘŻNIA SOLANKOWA NA OSIEDLU IMIELNICA W PŁOCKU

Nr projektu: 24

Charakter projektu: osiedlowy (Imielnica)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Budowa tężni solankowej na osiedlu Imielnica w Płocku – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: zrealizowany

Termin zakończenia realizacji zadania: 31.12.2025 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 550 000,00 zł
- poniesione: 303 603,50 zł

Opis zadania: W ramach zadania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w 2025 roku wykonano roboty budowlane związane z budową tężni solankowej na osiedlu Imielnica.

PARK U ZBIEGU ULIC BOROWICKIEJ I BASENOWEJ

Nr projektu: 3

Charakter projektu: osiedlowy (os. Borowiczki)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Budowa parku przy ulicy Borowickiej – budżet obywatelski (*zmiana nazwy zadania Uchwałą Nr 196/X/2025 RMP*)

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 20.09.2026 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 546 607,46 zł
- poniesione: 23 370,00 zł (dokumentacja)

Opis zadania: W ramach zadania w 2025 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową utworzenia parku kieszonkowego na osiedlu Borowiczki przy ulicy Borowickiej. Kwota umowna: 23 370,00 zł. W dniu 20.04.2026 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji: 20.09.2026 r. Zakres robót obejmuje budowę parku kieszonkowego przy ul. Borowickiej w Płocku, w tym: budowę obiektów małej architektury, budowę nawierzchni, oczyszczenie istniejącego terenu, wykonanie nasadzeń oraz budowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej. Kwota umowna: 427 816,60 zł.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA UL. OBROŃCÓW PŁOCKA 1920 R.

Nr projektu: 39

Charakter projektu: osiedlowy (os. Dworcowa)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Obrońców Płocka 1920 r. – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: zrealizowany

Termin zakończenia realizacji zadania: 2025 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 136 800,00 zł
- poniesione: 89 248,80 zł

Opis zadania: Zadanie obejmowało opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i jej wprowadzenie w zakresie wykonania 2 progów sinusoidalnych oraz 2 luster drogowych na skrzyżowaniach z ul. Jachowicza i Chopina.

ROZBUDOWA PLACU ZABAW W SĄSIEDZTWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16

Nr projektu: 17

Charakter projektu: osiedlowy (os. Tysiąclecia)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Rozbudowa placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16 – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: zrealizowany

Termin zakończenia realizacji zadania: 07.11.2025 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 550 000,00 zł
- poniesione: 347 229,00 zł

Opis zadania: W ramach zadania w 2025 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla rozbudowy placu zabaw w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 16 oraz wykonano roboty budowlane wynikające z dokumentacji. Prace objęły m.in.:

1. roboty rozbiórkowe na istniejącym placu zabaw (demontaż istniejącego ogrodzenia w celu czyszczenia i malowania);
2. roboty budowlane nowego placu zabaw, m.in.: montaż nowych obrzeży betonowych na podbudowie betonowej wokół placu zabaw, ułożenie warstw podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową zgodnie z projektem, montaż urządzeń zabawowych takich jak: zestaw metalowy KOSMOS (w skład zestawu wchodzi: 2 x ślizg ze stali nierdzewnej, pomost prosty, pomost linowy, pomost rurowy, zabezpieczenie w formie liczydła i gry kółko i krzyżyk, rura strażacka, drabinka, wejście ścianka wspinaczkowa), komin podwójny, huśtawka potrójna metalowa, karuzela krzyżowa, bujak dinozaur, ławka z oparciem 2 szt., kosz na śmieci, tablica regulaminowa, płotek metalowy, furtka,

wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej oraz małej architektury, ławek, koszy na śmieci, montaż nowego ogrodzenia.

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZY UL. TRAKTOWEJ

Nr projektu: 5

Charakter projektu: osiedlowy (os. Winiary)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Traktowej – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: zrealizowany

Termin zakończenia realizacji zadania: 2025 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 70 000,00 zł
- poniesione: 35 620,80 zł

Opis zadania: Zadanie obejmowało opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i jej wprowadzenie w zakresie wykonania nowego przejścia dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą.

TOR NINJA

Nr projektu: 45

Charakter projektu: osiedlowy (os. Podolszyce Północ)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Budowa Toru Ninja – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 17.07.2026 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 550 000,00 zł
- poniesione: 24 054,00 zł (dokumentacja)

Opis zadania: W ramach zadania w 2025 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy wielofunkcyjnego toru treningowego z przeszkodami na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych. Kwota umowna: 24 054,00 zł. W dniu 27.03.2026 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji: 17.07.2026 r. Zakres robót obejmuje budowę urządzeń rekreacji codziennej – urządzeń sprawnościowych. Kwota umowna: 435 000,00 zł.

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY BATALIONÓW CHŁOPSKICH 9

Nr projektu: 15

Charakter projektu: osiedlowy (os. Łukasiewicza)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9 – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 06.08.2026 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 448 081,86 zł + 25 000,00 zł (*zwiększenie środków Uchwałą Nr 296/XVI/2025 RMP z dnia 28.08.2025 r.*)
- poniesione: 18 942,00 zł (dokumentacja)

Opis zadania: W ramach zadania w 2025 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy placu. Kwota umowna: 18 942,00 zł. W dniu 06.03.2026 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji: 06.08.2026 r. Kwota umowna: 380 000,00 zł. Zakres robót obejmuje m.in.:

1. rozbiórkę istniejącej nawierzchni żwirowej;
2. rozbiórkę istniejących elementów małej architektury, elementów zabawowych: karuzela, bujak na sprężynie 2szt., bujak 4-osobowy, huśtawka podwójna, drabinki, zestaw ze zjeżdżalnią, ławka, kosz, ogrodzenie;
3. zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych: bujak 4-osobowy, urządzenie wspinaczkowe ze zjeżdżalnią, urządzenie wspinaczkowe z dwoma zjeżdżalniami i ścianką wspinaczkową, huśtawka potrójna, tablica edukacyjna, piaskownica, karuzela Twister, trampolina okrągła;
4. zakup i montaż elementów małej architektury: ławki, kosze, stojaki na rowery i tablica informacyjna;
5. zakup i montaż ogrodzenia terenu;
6. wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej;
7. założenie trawników;
8. wykonanie nowych nasadzeń.

KOLOROWY PLAC ZABAW W PARKU PÓŁNOCNYM

Nr projektu: 40

Charakter projektu: osiedlowy (Podolszyce Północ)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 31.07.2026 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 193 416,34 zł + 20 000,00 zł (*zwiększenie środków Uchwałą Nr 296/XVI/2025 RMP z dnia 28.08.2025 r.*)
- poniesione: 19 353,00 zł (dokumentacja)

Opis zadania: W ramach zadania w 2025 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową doposażenia placu zabaw w Parku Północnym na Osiedlu Podolszyce Północ. Kwota umowna: 19 353,00 zł. W dniu 10.04.2026 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z doposażeniem placu z terminem realizacji: 31.07.2026 r. Kwota umowna: 128 781,00 zł. Roboty uwzględniają m.in.:

1. zakup i montaż urządzenia wielofunkcyjnego na placu zabaw, zgodnie z dokumentacją;
2. montaż fundamentów elementów placu zabaw;
3. wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej przy nowym urządzeniu zabawowym;
4. korytowanie w miejscach montażu strefy bezpieczeństwa;
5. montaż krawężników gumowych;
6. zakup i montaż tablicy z regulaminem placu zabaw;
7. wykonanie nasadzeń: 4 szt. klonu czerwonego, sadzonki 120 cm;
8. zabezpieczenie istniejącej zieleni na czas realizacji inwestycji (w razie konieczności).

TEREN REKREACJI DLA SKARPIAN

Nr projektu: 19

Charakter projektu: osiedlowy

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpiian – budżet obywatelski

Stan realizacji projektu: w trakcie realizacji

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 26.08.2026 r.

Koszty realizacji projektu:

- zabezpieczone w BMP: 550 000,00 zł
- poniesione: 23 985,00 zł (dokumentacja)

W ramach zadania w 2025 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy ścieżki dla pieszych wraz z doświetleniem oraz zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne. Kwota umowna: 23 985,00 zł. W dniu 26.03.2026 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji: 26.08.2026 r. Kwota umowna: 1 378 830,00 zł. Zakres prac obejmuje m.in.:

1. wykonanie nawierzchni mineralno-żwicznej;
2. wykonanie nawierzchni żwirowej;
3. wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku;
4. wykonanie chodników z płyt betonowych;
5. zakup i montaż elementów małej architektury, w tym: ławki z oparciem – 16 szt., koszy do segregacji odpadów – 7 szt., leżaków – 5 szt., bali świerkowych o śr. 25-40 cm, pniaków świerkowych o śr. 40-60 cm;
6. zakup i montaż elementów wyposażenia górki, w tym: zjeżdżalnia rurowa, zjeżdżalnia rynnowa, schody palisadowe;
7. wykonanie nowych nasadzeń roślinnych;
8. rekultywacja trawników po robotach budowlanych oraz zabezpieczenie zieleni przed robotami budowlanymi;
9. wykonanie oświetlenia terenu, w tym: montaż i stawianie słupów oświetleniowych.

BUDŻET OBYWATELSKI PŁOCKA – 14. EDYCJA

Projekty wyłonione w tej edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka będą realizowane w 2026. Wybór projektów prowadzony był na podstawie Uchwały Nr 161/VII/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka

Liczba zgłoszonych projektów: 36 (22 ogólnomiejskich, 13 osiedlowych, 1 brak kategorii)

Liczba projektów wycofanych: 2

Liczba projektów zweryfikowanych pozytywnie: 22

Liczba projektów zweryfikowanych negatywnie: 13

Liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców: 106 475

Liczba mieszkańców, którzy oddali głos: 8 118

Frekwencja: 7,62 %

Termin głosowania: 6-19 września 2025 r.

Liczba projektów wybranych do realizacji: 18 (11 ogólnomiejskich, 7 osiedlowych)

Pula na realizację projektów: 7 753 500,00 zł

UNOWOCZEŚNIENIE I DOPOSAŻENIE BAZY SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 22 IM. JANUSZA KORCZAKA W PŁOCKU

Nr projektu: 12

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku/ Wydział Edukacji

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku - budżet obywatelski

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: grudzień 2026 r.

Koszty realizacji projektu zabezpieczone w BMP: 1 167 085,99 zł

Opis zadania: Projekt ma na celu podniesienie jakości oferty edukacyjno-rekreacyjnej poprzez unowocześnienie i doposażenie infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej nr 22. Zakres działań obejmuje zakup nowoczesnego sprzętu do minisiłowni oraz sal gimnastycznych.

Harmonogram realizacji zadania:

1. styczeń – luty 2026 r. - weryfikacja elementów stanowiących doposażenie bazy sportowej zgodnie z aktualnymi potrzebami placówki,
2. luty - marzec 2026 r. - nawiązanie współpracy z wydziałem zamówień publicznych UM,
3. marzec – kwiecień 2026 r.- opracowanie opisów przedmiotów zamówienia, szacowanie wartości rynkowej, przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia, zamówienia produktów niepodlegających procedurze przetargowej,
4. maj 2026 r. - ogłoszenie o zamówieniu i realizacja procedury przetargowej,
5. czerwiec – lipiec 2026 r. - podpisanie umów,
6. sierpień – grudzień 2026 r. realizacja umów – dostawa sprzętów do szkoły.

START W PRZYSZŁOŚĆ, CYFROWA SPOŁECZNOŚĆ – ROZWIJANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Nr projektu: 8

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej Curie/ Wydział Edukacji

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Start w przyszłość, cyfrowa społeczność – rozwijanie kompetencji cyfrowych młodzieży i dorosłych - budżet obywatelski

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: do końca roku szkolnego 2025/2026

Koszty realizacji projektu zabezpieczone w BMP: 495 686,89 zł

Opis zadania: Projekt zakłada unowocześnienie pracowni informatycznych i ogólnokształcących w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie. W ramach zadania zakupione zostaną nowe komputery i monitory interaktywne

Harmonogram realizacji zadania:

1. Przygotowanie specyfikacji wyposażenia wg. parametrów spełniających wymogi dla nauczanych kierunków: komputer stacjonarny wraz z monitorem (35 szt.), laptopy (21 szt.), monitory interaktywne (11 szt.), rzutnik multimedialny (5 szt.), dyski SSD (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia – 75 szt.), ekran ścienny – 8 szt. (w trakcie realizacji)
2. Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia publicznego.
3. Wybór, realizacja zamówienia i rozliczenie.

NOWY CHODNIK NA ULICY REMBIELIŃSKIEGO

Nr projektu: 1

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Nowy chodnik na ulicy Rembielińskiego – budżet obywatelski

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 30.11.2026 r.

Koszty realizacji projektu zabezpieczone w BMP: 872 962,52 zł

Opis zadania: Projekt przewiduje remont ok. 700 metrów chodnika wzdłuż ul. Rembielińskiego po stronie Przemysłowej.

ZRELAKSUJ SIĘ Z CZTERNASTKĄ

Nr projektu: 11

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Zrelaksuj się z Czternastką - budżet obywatelski

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 2026 r.

Koszty realizacji projektu zabezpieczone w BMP: 475 601,05 zł

Opis zadania: Projekt zakłada zagospodarowanie terenu zielonego przy Szkole Podstawowej nr 14 w celu stworzenia bezpiecznej, komfortowej i estetycznej przestrzeni do rekreacji dla uczniów oraz mieszkańców. Nowa strefa posłuży do aktywnego wypoczynku w czasie przerw i po lekcjach. Inwestycja poprawi infrastrukturę szkoły i zapewni ogólnodostępny teren rekreacyjny dla lokalnej społeczności.

Harmonogram realizacji zadania:

W ramach zadania w dniu 16.02.2026 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu zielonego z terminem zakończenia 11.05.2026 r. Kwota umowna: 30 750,00 zł. W ramach realizacji zadania w 2026 roku planowane jest również wykonanie robót budowlanych.

NAUKOWY PLAC ZABAW - EDUKACYJNA STREFA ODKRYWCÓW

Nr projektu: 21

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Naukowy plac zabaw - edukacyjna strefa odkrywców - budżet obywatelski

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 2026 r.

Koszty realizacji projektu zabezpieczone w BMP: 144 287,31 zł

Opis zadania: Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 14. Nowoczesna i edukacyjna przestrzeń będzie wspierać rozwój dzieci, ich zmysły, kreatywność, zdolności manualne i logiczne myślenie poprzez interaktywną zabawę. W skład strefy wejdą m.in.: tablica Picasso, kuchnia i warsztat Eugeniusza, panel sensoryczny, ściana do malowania, panel muzyczny, globus interaktywny oraz krzywe zwierciadła.

Harmonogram realizacji zadania: W dniu 07.04.2026 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy placu zabaw z terminem realizacji: 30.06.2026 r. Kwota umowna: 33 432,00 zł. W ramach realizacji zadania w 2026 roku planowane jest również wykonanie robót budowlanych.

STREFA RELAKSU I ZABAWY

Nr projektu: 13

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Strefa relaksu i zabawy – budżet obywatelski

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 2026 r.

Koszty realizacji projektu zabezpieczone w BMP: 265 286,79 zł

Opis zadania: Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnej strefy relaksu i zabawy dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 18. Przestrzeń zostanie wyremontowana i wyposażona w nowoczesne urządzenia oraz pomoce edukacyjne, w tym sensoryczne, wspierające rozwój psychofizyczny najmłodszych.

Harmonogram realizacji zadania: W dniu 07.04.2026 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla utworzenia ogólnodostępnej strefy relaksu i zabawy dla dzieci z terminem realizacji: 07.08.2026 r. Kwota umowna: 31 432,65 zł. W ramach zadania w 2026 roku planowane jest również wykonanie robót budowlanych.

KULTUROSFERA

Nr projektu: 5

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów/ Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Kulturosfera – budżet obywatelski (dotacja celowa - Umowa nr 5/WWS-II/Z/355/2026)

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 30.10.2026 r.

Koszty realizacji projektu zabezpieczone w BMP: 526 256,05 zł

Opis zadania: Organizacja cyklu wydarzeń plenerowych w okresie od czerwca do września 2026 roku, w tym 6 seansów kina plenerowego i 2 koncertów plenerowych.

Harmonogram realizacji zadania:

1. Seanse kina plenerowego – organizacja sześciu pokazów filmowych, zróżnicowanych pod względem grupy wiekowej: trzy seanse dla dzieci i rodzin oraz trzy seanse dla dorosłych. Seanse odbywać się będą w następujących terminach:

10 lipca 2026, godz. 21:00 – seans dziecięcy/familijny

11 lipca 2026, godz. 21:00 – seans dla dorosłych

31 lipca 2026, godz. 21:00 – seans dziecięcy/familijny

1 sierpnia 2026, godz. 21:00 – seans dla dorosłych

28 sierpnia 2026, godz. 21:00 – seans dziecięcy/familijny

29 sierpnia 2026, godz. 21:00 – seans dla dorosłych

2. Koncerty plenerowe – organizacja dwóch wydarzeń muzycznych w dniach 4-5 września 2026 r., obejmujących przygotowanie sceny, nagłośnienia, oświetlenia, zapewnienie bezpieczeństwa uczestników oraz koordynację harmonogramu artystycznego.

MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEGO PLACU REKREACYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W PŁOCKU

Nr projektu: 7

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Modernizacja i przebudowa zewnętrznego placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki – budżet obywatelski

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 2026 r.

Koszty realizacji projektu zabezpieczone w BMP: 556 831,94 zł

Opis zadania: Projekt zakłada przebudowę zewnętrznego placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 17, by stworzyć nowoczesną, bezpieczną i dostępną przestrzeń dla uczniów i mieszkańców. W ramach zadania planowana jest m.in.: wymiana nawierzchni, nasadzenia zieleni, montaż ławek, hamaków i leżaków oraz dostosowanie terenu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Harmonogram realizacji zadania: W dniu 04.03.2026 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania z terminem realizacji: 13.05.2026 r. Kwota umowna: 23 370,00 zł. W ramach realizacji zadania w 2026 roku planowane jest również wykonanie robót budowlanych.

"DAJEMY SZANSE" - DOPOSAŻENIE PORADNI W NOWOCZESNE POMOCE DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE

Nr projektu: 28

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2/ Wydział Edukacji

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Dajemy szansę" – wyposażenie poradni w nowoczesne pomoce diagnostyczno-terapeutyczne – budżet obywatelski

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 12.2026 r.

Koszty realizacji projektu zabezpieczone w BMP: 257 844,63 zł

Opis zadania: Projekt zakłada bezpłatne wsparcie diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych metod, m.in. treningu słuchowego Tomatisa i Warnkego. W ramach działań przewidziano zakup specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i szkolenia kadry Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2.

Harmonogram realizacji zadania:

1. Specjalistyczne szkolenie pracowników w zakresie metody A. Tomatisa – do końca 2026 r. (w zależności od terminów podanych przez firmy realizujące szkolenie),
2. Zakup narzędzia do diagnozy i terapii słuchowej metodą Toamtisa – do końca 08.2026 r.,
3. Zakup narzędzi do diagnozy i terapii słuchowej metodą Warnkego – do końca 08.2026 r.,
4. Zakup monitora interaktywnego – do końca 08.2026 r.,
5. Zakup laptopów i tabletów – do końca 08.2026 r.,
6. Zakup refleksomierza – do końca 12.2026 r.,
7. Zakup pomocy dydaktycznych, w tym pakietu diagnostyczno-terapeutycznego, specjalistycznej literatury, gier dydaktycznych – do końca 12.2026 r.,
8. Zakup szafy na pomoce do diagnozy i terapii – do końca 12.2026 r.

SENSORYCZNA OAZA

Nr projektu: 35

Charakter projektu: ogólnomiejski

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Miejskie Przedszkole nr 1/ Wydział Edukacji

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Sensoryczna oaza – budżet obywatelski

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 11.2026 r.

Koszty realizacji projektu zabezpieczone w BMP: 67 560,26 zł

Opis zadania: Projekt przewiduje utworzenie sali do terapii integracji sensorycznej w Miejskim Przedszkolu nr 1. Pomieszczenie zostanie kompleksowo wyposażone w specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz materiały do zajęć sensoplastycznych. Realizacja projektu umożliwi bezpłatny dostęp do profesjonalnej terapii, zwłaszcza dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanego terapeutę w odpowiednio przystosowanym środowisku. Inicjatywa ta przyniesie długoterminowe korzyści zarówno dzieciom, jak i ich rodzinom.

Harmonogram realizacji zadania:

1. Opracowanie projektu sali – marzec 2026 r.,
2. Złożenie ofert na dostawę oraz montaż sprzętów i pomocy do zajęć. Zakup pozostałego wyposażenie sali i niezbędnych materiałów do zajęć – kwiecień/maj 2026 r.,
3. Malowanie ścian w sali, cyklinowanie podłogi i montaż rolet oraz sprzętów do SI – lipiec/sierpień 2026 r.,
4. Kompleksowe wyposażenie i oddanie sali do użytku – listopad 2026 r.

SALA SPORTOWO-MOTORYCZNA

Nr projektu: 18

Charakter projektu: osiedlowy (os. Radziwie)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Sala sportowo-motoryczna – budżet obywatelski

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 2026 r.

Koszty realizacji projektu zabezpieczone w BMP: 550 000,00 zł

Opis zadania: Projekt zakłada stworzenie sali sportowo-motorycznej dla dzieci i dorosłych. W sali powstaną strefy: gimnastyczna, dziecięca (z matami, tunelami, ściankami wspinaczkowymi) oraz strefa dla dorosłych (fitness, joga, stretching, ćwiczenia siłowe). Obiekt będzie wyposażony w szatnie i szafki. Celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju fizycznego, integracja międzypokoleniowa i promowanie zdrowego stylu życia.

Harmonogram realizacji zadania: W dniu 22.04.2026 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sali z terminem realizacji: 09.09.2026 r. Kwota umowna: 36 900,00 zł. W ramach realizacji zadania w 2026 roku planowane jest również wykonanie robót budowlanych.

TAK DLA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TRAKTOWEJ

Nr projektu: 30

Charakter projektu: osiedlowy (os. Winiary)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Tak dla komunikacji miejskiej – budżet obywatelski

Termin realizacji zadania: wdrożono 10.01.2026 r.

Koszty realizacji projektu zabezpieczone w BMP: 256 849,84 zł

Opis zadania: Projekt zakładał zmianę trasy linii autobusowej nr 26 w Płocku, polegającą na wydłużeniu jej przebiegu przez osiedle Traktowa, w pilotażowym okresie jednego roku. Przewidywał dodanie przystanków: Maszewska, Przyjazna, Sosnowa oraz Winiary 06 i pominięcie przystanków: Macieszy, Winiary 01 i Winiary 03.

TĘŻNIA SOLANKOWA NA BOROWICZKACH

Nr projektu: 25

Charakter projektu: osiedlowy (os. Borowiczki)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Tężnia solankowa na Borowiczkach – budżet obywatelski

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 2026 r.

Koszty realizacji projektu zabezpieczone w BMP: 469 435,73 zł

Opis zadania: Projekt zakłada budowę ogólnodostępnej tężni solankowej w sąsiedztwie placu zabaw na osiedlu Borowiczki.

Harmonogram realizacji zadania: W dniu 04.03.2026 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy tężni z terminem realizacji: 04.08.2026 r. Kwota umowna: 26 875,50 zł. W ramach realizacji zadania w 2026 roku planowane jest również wykonanie robót budowlanych.

MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. MIĘTOWEJ W CIECHOMICACH

Nr projektu: 26

Charakter projektu: osiedlowy (os. Ciechomice)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Modernizacja placu zabaw przy ulicy Miętowej w Ciechomicach – budżet obywatelski

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 2026 r.

Koszty realizacji projektu zabezpieczone w BMP: 550 000,00 zł

Opis zadania: Projekt zakłada modernizację ogólnodostępnego placu zabaw na osiedlu Ciechomice, tworząc bezpieczne miejsce do aktywnej zabawy i integracji dzieci, rodziców oraz dziadków. Inwestycja obejmie nową nawierzchnię i urządzenia zabawowe, zwiększając atrakcyjność osiedla i poprawiając jakość życia jego mieszkańców.

Harmonogram realizacji zadania: W dniu 13.04.2026 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji placu zabaw z terminem realizacji: 13.08.2026 r. Kwota umowna: 18 775,54 zł. W ramach realizacji zadania w 2026 roku planowane jest również wykonanie robót budowlanych.

MODERNIZACJA TERENU NA SKRZYŻOWANIU ULIC DOBRZYŃSKA I KOBYLIŃSKIEGO

Nr projektu: 20

Charakter projektu: osiedlowy (os. Miodowa)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Spraw Komunalnych

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Modernizacja terenu na skrzyżowaniu ulic Dobrzyńska i Kobylińskiego – budżet obywatelski

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: listopad 2026 r.

Koszty realizacji projektu zabezpieczone w BMP: 550 000,00 zł

Opis zadania: Projekt zakłada modernizację ogólnodostępnego terenu poprzez montaż latarni, remont i budowę chodników, ustawienie ławek, koszy na śmieci oraz pojemników na psie odchody. Teren znajduje się blisko biblioteki i lokali usługowych, jest intensywnie uczęszczany, lecz brakuje tam oświetlenia i infrastruktury. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo, komfort poruszania się oraz stworzy przyjazną przestrzeń dla spacerowiczów i właścicieli psów.

Harmonogram realizacji zadania:

1. Przygotowanie formalno-prawne (ok. 3–5 miesięcy) – Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie zgody na realizację robót – luty-maj 2026
2. Zawarcie umowy na realizację prac – czerwiec 2026 r.
3. Organizacja i przygotowanie placu budowy (ok. 2–3 tygodnie) – lipiec 2026 r.
4. Roboty przygotowawcze i ziemne (ok. 2–3 tygodnie) - prace rozbiórkowe, roboty rozbiórkowe – sierpień 2026 r
5. Budowa chodnika (ok. 3–4 tygodnie) – sierpień-wrzesień 2026 r.
6. Budowa oświetlenia (ok. 3 tygodnie, częściowo równoległe z budową chodnika) – wrzesień 2026 r.
7. Montaż małej architektury (ok. 1–2 tygodnie) – październik 2026 r.
8. Odbiory i zakończenie inwestycji (ok. 2 tygodnie) – listopad 2026 r.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY ROWERU MIEJSKIEGO – OSIEDLE KOCHANOWSKIEGO (NOWA STACJA UL. MICKIEWICZA STADION MIEJSKI)

Nr projektu: 4

Charakter projektu: osiedlowy (os. Kochanowskiego)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Rozbudowa infrastruktury roweru miejskiego – osiedle Kochanowskiego (nowa stacja ul. Mickiewicza Stadion miejski) – budżet obywatelski

Planowany termin uruchomienia stacji: 15.05.2026 r.

Koszty realizacji projektu zabezpieczone w BMP: 53 153,26 zł

Opis zadania: Projekt zakłada rozbudowę infrastruktury roweru miejskiego w Płocku poprzez utworzenie nowej stacji przy ul. Mickiewicza, w pobliżu Stadionu Miejskiego.

AKTYWNI W KAŻDYM WIEKU – MIĘDZYPOKOLENIOWA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI I SENIORÓW

Nr projektu: 2

Charakter projektu: osiedlowy (os. Łukasiewicza)

Komórka organizacyjna realizująca projekt: Wydział Inwestycji i Remontów

Nazwa zadania w Budżecie Miasta Płocka: Aktywni w każdym wieku – międzypokoleniowa przestrzeń dla dzieci i seniorów – budżet obywatelski

Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 2026 r.

Koszty realizacji projektu zabezpieczone w BMP: 550 000,00 zł

Opis zadania: Projekt zakłada rozbudowę placu zabaw przy ul. Rutskich 8 oraz budowę siłowni plenerowej. Nowa przestrzeń będzie pełniła funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczne, skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów. Inwestycja obejmuje montaż nowoczesnych urządzeń zabawowych, siłowni plenerowej, ławek, koszy na śmieci oraz nasadzenia zieleni. Projekt odpowiada na potrzeby lokalnej społeczności, poprawia estetykę otoczenia oraz sprzyja integracji i aktywności fizycznej mieszkańców w każdym wieku.

Harmonogram realizacji zadania: W dniu 09.04.2026 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy placu zabaw wraz z budową siłowni plenerowej z terminem realizacji: 23.07.2026 r. Kwota umowna: 28 915,33 zł. W ramach realizacji zadania w 2026 roku planowane jest również wykonanie robót budowlanych.

Materiał opracowany na podstawie informacji przekazanych przez komórki realizujące projekty:

1. Miejski Zarząd Dróg w Płocku
2. Wydział Edukacji
3. Wydział Inwestycji i Remontów
4. Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych/ Referat Kultury
5. Wydział Obsługi Rady Miasta
6. Wydział Spraw Komunalnych
7. Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego