



Realizacja Płockiego Programu Rewitalizacji

Płock, październik 2021

Płocki Program Rewitalizacji sporządzony został na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 roku poz. 485) z uwzględnieniem Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Gminny program rewitalizacji został przyjęty przez Radę Miasta Płocka w dniu 29 listopada 2016 roku Uchwałą Nr 442/XXV/2016, a następnie zmieniony w dniu 31 stycznia 2017 roku Uchwałą Nr 492/XXVIII/2017 oraz w dniu 29 sierpnia 2019 roku Uchwałą Nr 188/XI/2019.

Płocki Program Rewitalizacji jest to wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji¹ ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Dokument ten zawiera opisową charakterystykę miasta, analizę szczegółowych danych dotyczących sytuacji społeczno – gospodarczej i przestrzennej w podziale na jednostki urbanistyczne – nazwane osiedlami, wyróżnienie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z przedstawieniem zastosowanej metody ich wyznaczenia. W dokumencie zawarto opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi miasta, wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służące eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk, opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a także opis systemu wdrażania i monitorowania programu.

Płocki Program Rewitalizacji charakteryzuje się następującymi cechami:

Kompleksowość - Program ujmuje działania z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych publicznych lub prywatnych tak, aby nie pomijać aspektu społecznego oraz gospodarczego lub przestrzenno-funkcjonalnego lub technicznego lub środowiskowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.


Koncentracja - Program dotyczy działań skierowanych na określony i zidentyfikowany dzięki diagnozie obszar rewitalizacji, obejmujący część obszaru zdegradowanego dotkniętego szczególną koncentracją problemów i negatywnych zjawisk kryzysowych, o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta.

Komplementarność - Program ujmuje działania z zapewnieniem komplementarności przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł finansowania.


Partnerstwo - Prace nad przygotowaniem programu, jak również wdrażanie (realizacja) programu oparte są na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie z mieszkańcami obszaru rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

1 Obszar rewitalizacji został wyznaczony Uchwałą Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku i podzielony na 4 podobszary.

PŁOCK OBSZAR REWITALIZACJI



Specjalna Strefa Rewitalizacji ustanowiona została na okres 10 lat.



4

Tabela 1: Zestawienie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – lista A

Numer przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Miejsce realizacji	Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji określony w PPR
A.1.	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji	Obszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock	2017 – 2023
A.2.	Streetworking – społeczna strona rewitalizacji Płocka	Obszar rewitalizacji	Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”	2017 – 2018
A.3.	Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny	Obszar rewitalizacji	Gmina-Miasto Płock – MOPS w Płocku	2016 – 2018
A.4.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019</i>			
A.5.	Zamieszkać w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	Pierwszy podobszar rewitalizacji	MZGM - TBS Sp. z o.o., MTBS Sp. z o.o.	2016 - 2022
A.6.	Budowa parkingu przy ul. Tumskiej 13	Pierwszy podobszar rewitalizacji	ARS Sp. z o.o.	2016 - 2018
A.7.	Galeria „TUMSKA”	Pierwszy podobszar rewitalizacji	ARS Sp. z o.o.	2017 – 2030
A.8.	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina-Miasto Płock	2018 - 2027
A.9.	Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA	Pierwszy podobszar rewitalizacji	ARS Sp. z o.o.	2016 - 2030
A.10.	Spółeczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku	Pierwszy podobszar rewitalizacji	ARS Sp. z o.o.	2017 - 2030
A.11.	Budowa budynku przy ul. Synagogałnej 7a	Pierwszy podobszar rewitalizacji	ARS Sp. z o.o.	2016 – 2018
A.12.	Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywności energetycznej nieruchomości położonych w centrum Płocka	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina – Miasto Płock	2017 - 2028
A.13.	Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od strony ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – Etap I i II	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Muzeum Mazowieckie w Płocku	2017-2020
A.14.	Rewitalizacja przez edukację regionalną na temat historii i dziedzictwa kulturowego miasta Płocka	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna	2017 - 2023
A.15.	Rozbudowa i modernizacja zespołu budynków Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku – Stary Rynek 14/18	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	2008 – 2023
A.16.	Starówka atrakcyjna dla wszystkich	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolegialna 8	2017 - 2021
A.17.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Plac Obrońców Warszawy	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock	2024 - 2025
A.18.	<i>Uchwałą Nr 188/XI/2019 przeniesiono na listę B</i>			
A.19.	Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina – Miasto Płock	2017 - 2020

Numer przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Miejsce realizacji	Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji określony w PPR
A.20.	Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni publicznych położonych na terenie pierwszego podobszaru rewitalizacji	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock	2016 – 2019
A.21.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019</i>			
A.22.	Zagospodarowanie przestrzeni Starego Miasta na cele społeczne – integracyjny skwerek z placem zabaw dla dzieci	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock	2017 - 2021
A.23.	Przebudowa i rozbudowa kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3b	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	2017 – 2020
A.24.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019</i>			
A.25.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019</i>			
A.26.	Poprawa mobilności mieszkańców i zwiększenie dostępności obszaru poprzez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających ruch rowerowy	Pierwszy, drugi, trzeci podobszar rewitalizacji	Gmina-Miasto Płock, MZD w Płocku, Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	2017 - 2019
A.27.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019</i>			
A.28.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019</i>			
A.29.	Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar	Drugi podobszar rewitalizacji	Gmina-Miasto Płock	2009 – 2024
A.30.	Modernizacja kompleksu lokali użytkowych przy ul. Miodowej 8	Drugi podobszar rewitalizacji	MZGM - TBS Sp. z o.o.	2017 - 2018
A.31.	Zagospodarowanie przestrzeni osiedla Miodowa – park osiedlowy	Drugi podobszar rewitalizacji	Gmina-Miasto Płock	2017 - 2025
A.32.	Zagospodarowanie Parku Mościckiego na osiedlu Radziwie	Trzeci podobszar rewitalizacji	Gmina-Miasto Płock	2019 - 2020
A.33.	Zagospodarowanie budynku młyna wraz z otoczeniem na potrzeby społeczno-edukacyjne	Trzeci podobszar rewitalizacji	Gmina-Miasto Płock / Muzeum Mazowieckie w Płocku	2020 - 2025
A.34.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019</i>			
A.35.	Adaptacja budynków byłej Cukrowni Borowiczki w celu nadania im nowej funkcji użytkowej	Czwarty podobszar rewitalizacji	Krajowa Spółka Cukrowa S.A.	2017 - 2021
A.36.	Słodka odNowa	Czwarty podobszar rewitalizacji	Krajowa Spółka Cukrowa S.A.	2021 - 2024
A.37.	Be smart be eco – poprawa efektywności energetycznej miejskich budynków użyteczności publicznej	Pierwszy, drugi, trzeci podobszar rewitalizacji	Gmina-Miasto Płock, partner prywatny	2016 - 2017
A.38.	Remont budynku położonego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia	Pierwszy podobszar rewitalizacji	INVEST BUD Sp. z o.o.	2019 - 2021
A.39.	Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych Starego Rynku poprzez odbudowę kamienic położonych przy pl. Stary Rynek 10 i 12 wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Przedsiębiorstwo Budowlane INVEST BUD K. Wiśniewski	2019 - 2024
A.40.	Usługi społeczne świadczone w lokalnej społeczności na terenie Miasta Płocka	Obszar rewitalizacji	Fundusz Grantowy dla Płocka, Gmina	2018 – 2019

Numer przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Miejsce realizacji	Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji określony w PPR
			Miasto Płock – MOPS w Płocku	
A.41.	Budowa lub przebudowa budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina – Miasto Płock, MZGM - TBS Sp. z o.o., MTBS Sp. z o.o.	2020 - 2025
A.42.	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku frontowego oraz budynku oficyny zlokalizowanych przy ul. Kolegialnej 12 wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia	Pierwszy podobszar rewitalizacji	INVEST BUD Sp. z o.o.	2019 - 2023
A.43.	Zagospodarowanie placu Narutowicza	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock	2018 - 2021
A.44.	Zagospodarowanie Parku nad Jarem na osiedlu Skarpa	Drugi podobszar rewitalizacji	Gmina – Miasto Płock	2019 - 2025
A.45.	Adaptacja budynku przy ul. Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych	Drugi podobszar rewitalizacji	Gmina – Miasto Płock	2018 - 2021
A.46.	Remont budynków położonych przy ul. Kościuszki 22 i 22a	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Firma Usługowa „W-IZA” Izabela Wierzbicka	2019 - 2022
A.47.	Adaptacja budynku przy ul. Tumskiej 9A na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina – Miasto Płock	2019 - 2023
A.48.	Przywrócenie użyteczności społeczno-gospodarczej dawnej elektrowni miejskiej położonej przy ul. Kolejowej 8	Trzeci podobszar rewitalizacji	LB2 Sp. z o.o.	2019 - 2021

Tabela 2: Zestawienie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – lista B

Numer przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Miejsce realizacji	Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia
B.1.	Dobry biznes – nasza wspólna sprawa	Obszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock, MUP w Płocku
B.2.	Kompleksowe remonty budynków komunalnych	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina -Miasto Płock
B.3.	Rozbudowa budynku przy ul. Królewieckiej 18	Pierwszy podobszar rewitalizacji	ARS Sp. o.o.
B.4.	Zespół budynków Grodzka 8 / Małachowskiego 4a	Pierwszy podobszar rewitalizacji	ARS Sp. o.o.
B.5.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019</i>		
B.6.	Zespół budynków Kwiatka 9	Pierwszy podobszar rewitalizacji	ARS Sp. o.o.
B.7.	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock, POKIS

Numer przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Miejsce realizacji	Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia
B.8.	Rewitalizacja z kulturą	Pierwszy podobszar rewitalizacji	POKIS
B.9.	<i>Uchwałą Nr 188/XI/2019 przeniesiono na listę A</i>		
B.10.	Rozwój oferty edukacyjnej Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku
B.11.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019</i>		
B.12.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019</i>		
B.13.	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej wraz z przebudową ciągu nadskarpowego	Pierwszy, drugi podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock
B.14.	Renowacja Zespołu Zabytkowego Bazyliki Katedralnej wraz z otoczeniem	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Rzymskokatolicka Parafia Katedralna
B.15.	Uporządkowanie istniejącej tkanki urbanistycznej	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock, spółki miejskie, Straż Miejska
B.16.	Stary Rynek - nowa odsłona	Pierwszy podobszar rewitalizacji	ARS Sp. z o.o.
B.17.	<i>Uchwałą Nr 188/XI/2019 przeniesiono na listę A</i>		
B.18.	Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na pierwszym podobszarze rewitalizacji	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock, MZD w Płocku, Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
B.19.	Przebudowa, remonty obiektów użyteczności publicznej, w tym placówek oświatowych, obiektów administracji publicznej, opieki zdrowotnej, instytucji kultury położonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock, spółki gminne, podmioty prywatne
B.20.	WISŁA w strofach i kolorach	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Książnica Płocka
B.21.	Dryfujemy z książką – flashmob poetycki na płockim moło	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Książnica Płocka
B.22.	Spotkania ze sztuką	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Płocka Galeria Sztuki
B.23.	Kultura bliżej ludzi – utworzenie nowej siedziby Płockiej Galerii Sztuki	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock, Płocka Galeria Sztuki
B.24.	Tumska Dycha	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Płock”, Gmina – Miasto Płock
B.25.	Regaty o puchar wrzosa Prezydenta Miasta Płocka	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Oddział Żeglarsko-Motorowodny PTTK „Morka” Płock, Gmina – Miasto Płock
B.26.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019</i>		
B.27.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019</i>		

Numer przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Miejsce realizacji	Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia
B.28.	Kompleksowe remonty obiektów użyteczności publicznej, w tym placówek oświatowych położonych na drugim podobszarze rewitalizacji	Drugi podobszar rewitalizacji	Gmina-Miasto Płock
B.29.	Odnowa zdekapitalizowanych zasobów mieszkaniowych położonych na drugim podobszarze rewitalizacji	Drugi podobszar rewitalizacji	właściciele nieruchomości
B.30.	Przebudowa, remonty dróg na drugim podobszarze rewitalizacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Drugi podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock
B.31.	Kompleksowa odnowa przestrzeni międzyblokowej drugiego podobszaru rewitalizacji	Drugi podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock
B.32.	Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi w Radziwiu	Trzeci podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock
B.33.	Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stocznowiec"	Trzeci podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock, MOSIR Płock Sp. z o.o.
B.34.	Dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji	Trzeci podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock
B.35.	Przebudowa, remonty dróg na trzecim podobszarze rewitalizacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Trzeci podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock
B.36.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na trzecim podobszarze rewitalizacji	Trzeci podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock
B.37.	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych położonych na trzecim podobszarze rewitalizacji	Trzeci podobszar rewitalizacji	właściciele nieruchomości
B.38.	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	Obszar rewitalizacji	MUP w Płocku
B.39.	Modernizacja układu komunikacyjnego osiedli: Stare Miasto i Kolejalska, w tym wprowadzenie rozwiązań mechanicznych, np. windy, windy szynowe lub schody ruchome	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock

Na podstawie zapisów programu rewitalizacji podmioty wskazane w programie jako realizujące przedsięwzięcie zobowiązane są do przekazywania komórce wdrażającej program rewitalizacji rocznych kart realizacji przedsięwzięcia, które są niezbędne w procesie monitorowania i oceny programu.

Zgodnie z informacjami przekazanymi do Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, w latach 2017-2020 realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych pochłonęła ponad 383,7 mln zł. Na realizację przedsięwzięć podstawowych wydatkowano kwotę ok. 214,6 mln zł, a na realizację przedsięwzięć pozostałych 169,1 mln zł.

Tabela 3: Zestawienie środków finansowych wydatkowanych w latach 2017-2020 na realizację podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji

Wyszczególnienie źródeł finansowania podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Wartość całkowita
Budżet miasta Płocka	4 784 404 zł	60 463 005 zł	12 388 535 zł	22 718 756 zł	100 354 700 zł
Środki unijne	9 144 984 zł	30 573 349 zł	12 646 764 zł	3 305 300 zł	55 670 397 zł

Wyszczególnienie źródeł finansowania podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Wartość całkowita
Środki spółek gminnych	1 576 614 zł	6 161 740 zł	566 134 zł	1 084 756 zł	9 389 244 zł
Środki podmiotów prywatnych (przedsiębiorcy, osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe)	687 915 zł	688 139 zł	2 031 089 zł	1 718 020 zł	5 125 163 zł
Inne zewnętrzne środki finansowe (FIO, dotacje ministerialne, BGK, Budżet Państwa)	0 zł	2 009 855 zł	10 380 519 zł	2 886 663 zł	15 277 037 zł
Środki innych jednostek publicznych (jednostki budżetowe, instytucje kultury)	4 863 zł	2 306 991 zł	7 827 221 zł	9 261 717 zł	19 400 792 zł
Środki kościołów i innych podmiotów kościelnych	3 728 590 zł	2 393 256 zł	1 347 258 zł	1 499 865 zł	8 968 969 zł
Środki organizacji pozarządowych	54 289 zł	128 549 zł	116 022 zł	104 735 zł	403 595 zł
Razem	19 981 659 zł	104 724 884 zł	47 303 542 zł	42 579 812 zł	214 589 897 zł

Przedsięwzięcia ujęte w programie rewitalizacji są wdrażane przez różne podmioty (m.in. przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, miasto oraz jej spółki i jednostki budżetowe). Stopień ich realizacji jest uzależniony od wielu czynników. W roku 2020 wpływ na realizację przedsięwzięć miał przede wszystkim wybuch pandemii COVID-19 oraz wprowadzane, w związku z nią, ograniczenia. Pomimo zaistniałych trudności związanych z COVID-19 w 2020 roku zrealizowano kolejne przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Od początku realizacji Płockiego Programu Rewitalizacji w całości lub częściowo zrealizowane zostały już 43 przedsięwzięcia (59,7% przedsięwzięć ujętych w programie rewitalizacji).

Tabela 4: Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji na dzień 31.12.2020 r.

Stan realizacji	Liczba podstawowych przedsięwzięć Lista A	Liczba pozostałych przedsięwzięć Lista B	Razem	
			w liczbach bezwzględnych	udział
Zrealizowane	10	5	15	20,83%
W trakcie realizacji, w tym:	24	20	44	61,11%
- częściowo zrealizowane	12	16	28	38,89%
- na etapie przygotowawczym	7	2	9	12,50%
Planowane do realizacji w późniejszym terminie	6	7	13	18,06%
Razem	40	32	72	100,00%

Wpływ realizowanych przedsięwzięć na osiągnięcie celów wyznaczonych w programie rewitalizacji obrazują przyjęte wskaźniki. Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą zbiorcze informacje o osiągniętych wskaźnikach przez zrealizowane w całości lub częściowo przedsięwzięcia rewitalizacyjne w latach 2017-2020.

Tabela 5: Zbiorcze zestawienie wskaźników osiągniętych w latach 2017-2020 w wyniku realizacji przedsięwzięć ujętych w programie rewitalizacji według stanu na koniec roku

Nazwa wskaźnika	Jednostka	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Długość przebudowanych, wybudowanych ciągów komunikacyjnych	m	3 235	7 257	10 349	3 797
Liczba miejsc przygotowanych pod działalność gospodarczą	szt	0	24	5	3
Liczba miejsc przygotowanych pod działalność społeczną, kulturalną, edukacyjną	szt	1	0	2	4
Liczba organizacji pozarządowych objętych wsparciem	szt	1	2	4	5
Liczba osób objętych wsparciem	osoby	27 649	9 794	10 334	1 515
Liczba podmiotów gospodarczych objętych wsparciem	podmiot	343	297	259	99
Liczba utworzonych lokali mieszkalnych	szt	0	8	45	41
Liczba utworzonych miejsc parkingowych	szt	28	144	60	0
Liczba właścicieli nieruchomości objętych wsparciem	właściciel	14	28	21	15
Liczba wybudowanych budynków, obiektów	szt	2	1	2	1
Liczba wyremontowanej, wybudowanej infrastruktury służącej poprawie bezpieczeństwa	szt	4	2	0	1
Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych	szt	8	9	6	3
Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynków, obiektów	szt	21	25	18	18
Liczba zorganizowanych przedsięwzięć	szt	23	96	19	9
Powierzchnia zagospodarowanej, uporządkowanej przestrzeni	m ²	16 898	27 031	56 140	36 699

Pandemia uniemożliwiła realizację części zaplanowanych na rok 2020 przedsięwzięć, głównie o charakterze społeczno-gospodarczym, co znajduje odzwierciedlenie w wartościach osiągniętych wskaźników np. liczbie osób objętych wsparciem, liczbie podmiotów gospodarczych objętych wsparciem, liczbie zorganizowanych przedsięwzięć. O ile było to możliwe, działania kulturalne, edukacyjne realizowane były z zachowaniem rygorów sanitarnych w mniejszych grupach, bądź z wykorzystaniem środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

Na koniec 2020 roku wyznaczone cele średnio zostały zrealizowane w 31% (przyrost o 6,6 punktów procentowych w ciągu roku). Pomimo trudnego roku 2020, naznaczonego pandemią COVID-19, dla wszystkich zamieszkałych podobszarów rewitalizacji odnotowano wzrost średniego stopnia realizacji przyjętych celów. Średnio cele określone dla pierwszego podobszaru rewitalizacji zostały osiągnięte w 51,53% (wzrost o 12,7 punktów procentowych w porównaniu ze stanem na koniec 2019 roku), dla drugiego podobszaru rewitalizacji w 38,81% (wzrost o 6,9 punktów procentowych w porównaniu ze stanem na koniec 2019 roku), a dla trzeciego podobszaru rewitalizacji w 35,11% (wzrost o 6,9 punktów procentowych w porównaniu ze stanem na koniec 2019 roku). Cele określone dla czwartego podobszaru rewitalizacji nie zostały osiągnięte, gdyż podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięć na tym podobszarze nie przystąpił jeszcze do ich rzeczowej realizacji.

W przypadku pierwszego podobszaru rewitalizacji (osiedla Stare Miasto, Kolegialna) w najwyższym stopniu zrealizowany został Cel 1.2 *Ochrona obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym*. Cel ten został zrealizowany w 70,16%.

Tabela 6: Zestawienie osiągniętych wskaźników realizacji celów szczegółowych programu rewitalizacji według stanu na dzień 31.12.2020 r. – pierwszy podobszar rewitalizacji (osiedla Stare Miasto, Kolegialna)

Cel	Nazwa wskaźnika	Planowana do osiągnięcia w roku 2030 wartość docelowa ²	Wartość za lata 2017-2020	Stopień realizacji w%
C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakości środowiska	Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynków, obiektów	175 szt	71 szt	40,57
	Liczba właścicieli nieruchomości objętych wsparciem (wskaźnik wspólny dla celu C.1.1. oraz C.1.3.)	71 właścicieli	55 właścicieli	77,46
	Liczba utworzonych miejsc parkingowych	102 szt	102 szt	100,00
	Liczba wybudowanych budynków, obiektów	22 szt	3 szt	13,64
	Długość przebudowanych, wybudowanych ciągów komunikacyjnych	17.100 m	16.357 m	95,65
	Liczba wyremontowanej, wybudowanej infrastruktury służącej poprawie bezpieczeństwa	4 szt	3 szt	75,00
	Powierzchnia zagospodarowanej, uporządkowanej przestrzeni (wskaźnik wspólny dla celu C.1.1. oraz C.1.3.)	140.000 m ²	59.974 m ²	42,55
C.1.2. Ochrona obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym	Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych	35 szt	22 szt	62,86
	Liczba właścicieli nieruchomości objętych wsparciem (wskaźnik wspólny dla celu C.1.1. oraz C.1.3.)	71 właścicieli	55 właścicieli	77,46
C.1.3. Tworzenie warunków dla aktywizacji i integracji mieszkańców oraz rozwoju przedsiębiorczości	Liczba osób objętych wsparciem	62.000 osób	46.733 osób	75,38
	Liczba organizacji pozarządowych objętych wsparciem	20 szt	11 szt	55,00
	Liczba zorganizowanych przedsięwzięć	500 szt	137 szt	27,40
	Liczba zorganizowanych przedsięwzięć w ramach inicjatywy lokalnej	6 szt	0 szt	0,00
	Liczba podmiotów gospodarczych objętych wsparciem	2.000 podmiotów	750 podmiotów	37,50
	Liczba miejsc przygotowanych pod działalność społeczną, kulturalną, edukacyjną	12 szt	2 szt	16,67
	Liczba miejsc przygotowanych pod działalność gospodarczą	22 szt	8 szt	36,36
	Powierzchnia zagospodarowanej, uporządkowanej przestrzeni (wskaźnik wspólny dla celu C.1.1. oraz C.1.3.)	140.000 m ²	59.574 m ²	42,55

² Wartość docelowa uwzględnia wartości wskaźników planowane do osiągnięcia poprzez realizację przedsięwzięć wpisanych do Płockiego Programu Rewitalizacji. Należy jednak zaznaczyć, że na wyznaczonym obszarze rewitalizacji realizowane są również inne przedsięwzięcia, które nie zostały do programu wpisane, ale są ukierunkowane na osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązane z treścią i celami programu rewitalizacji.

W przypadku drugiego podobszaru rewitalizacji (osiedla Miodowa, Skarpa) w najwyższym stopniu zrealizowany został Cel 2.2 *Tworzenie warunków dla aktywizacji i integracji mieszkańców oraz rozwoju przedsiębiorczości*. Cel ten został zrealizowany w 48,82%.

Tabela 7: Zestawienie osiągniętych wskaźników realizacji celów szczegółowych programu rewitalizacji według stanu na dzień 31.12.2020 r. – drugi podobszar rewitalizacji (osiedla Miodowa, Skarpa)

Cel	Nazwa wskaźnika	Planowana do osiągnięcia w roku 2030 wartość docelowa	Wartość za lata 2017-2020	Stopień realizacji w %
C.2.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, przestrzeni oraz jakości środowiska	Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynków, obiektów (wskaźnik wspólny dla celu C.2.1. oraz C.2.2.)	38 szt	7 szt	18,42
	Powierzchnia zagospodarowanej, uporządkowanej przestrzeni (wskaźnik wspólny dla celu C.2.1. oraz C.2.2.)	132.200 m ²	37.276 m ²	28,20
	Długość przebudowanych, wyremontowanych ciągów komunikacyjnych	5.000 m	4.164 m	83,28
	Liczba wyremontowanej, wybudowanej infrastruktury służącej poprawie bezpieczeństwa	3 szt	1 szt	33,33
	Liczba właścicieli nieruchomości objętych wsparciem	50 właścicieli	11 właścicieli	22,00
	Liczba utworzonych miejsc parkingowych (wskaźnik wspólny dla celu C.2.1. oraz C.2.2.)	160 szt	108 szt	67,50
C.2.2. Tworzenie warunków dla aktywizacji i integracji mieszkańców oraz rozwoju przedsiębiorczości	Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynków, obiektów (wskaźnik wspólny dla celu C.2.1. oraz C.2.2.)	38 szt	7 szt	18,42
	Liczba utworzonych miejsc parkingowych (wskaźnik wspólny dla celu C.2.1. oraz C.2.2.)	160 szt	108 szt	67,50
	Powierzchnia zagospodarowanej, uporządkowanej przestrzeni (wskaźnik wspólny dla celu C.2.1. oraz C.2.2.)	132.200 m ²	37.276 m ²	28,20
	Liczba miejsc przygotowanych pod działalność gospodarczą	24 szt	24 szt	100,00
	Liczba miejsc przygotowanych pod działalność społeczną, kulturalną, edukacyjną	10 szt	3 szt	30,00
C.2.3. Aktywizacja i integracja osób z grup biernych i zmarginalizowanych	Liczba osób objętych wsparciem	3.675 osób	1.940 osób	52,79
	Liczba organizacji pozarządowych objętych wsparciem	5 szt	1 szt	20,00
	Liczba zorganizowanych przedsięwzięć	7 szt	1 szt	14,29
	Liczba zorganizowanych przedsięwzięć w ramach inicjatywy lokalnej	3 szt	0 szt	0,00
	Liczba podmiotów gospodarczych objętych wsparciem	300 podmiotów	111 podmiotów	37,00

W przypadku trzeciego podobszaru rewitalizacji (osiedle Radziwie) w najwyższym stopniu zrealizowany został Cel 3.1 *Poprawa jakości środowiska oraz dostępności komunikacyjnej*. Cel ten został zrealizowany w 51,31%.

Tabela 8: Zestawienie osiągniętych wskaźników realizacji celów szczegółowych programu rewitalizacji według stanu na dzień 31.12.2020 r. – trzeci podobszar rewitalizacji (osiedle Radziwie)

Cel	Nazwa wskaźnika	Planowana do osiągnięcia w roku 2030 wartość docelowa	Wartość za lata 2017-2020	Stopień realizacji w %
C.3.1. Poprawa jakości środowiska oraz dostępności komunikacyjnej	Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynków, obiektów (wskaźnik wspólny dla celu C.3.1. oraz C.3.2.)	8 szt	4 szt	50,00
	Liczba zorganizowanych przedsięwzięć (wskaźnik wspólny dla celu C.3.1. oraz C.3.3.)	12 szt	9 szt	75,00
	Długość przebudowanych, wyremontowanych ciągów komunikacyjnych	6.900 m	4.117 m	59,67
	Liczba właścicieli nieruchomości objętych wsparciem	34 właścicieli	7 właścicieli	20,59
C.3.2. Tworzenie warunków do rozwoju społecznego i gospodarczego	Liczba miejsc przygotowanych pod działalność społeczną, kulturalną, edukacyjną	4 szt	2 szt	50,00
	Liczba wybudowanych budynków, obiektów	3 szt	0 szt	0,00
	Powierzchnia zagospodarowanej, uporządkowanej przestrzeni	77.000 m ²	40.217 m ²	52,23
	Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynków, obiektów (wskaźnik wspólny dla celu C.3.1. oraz C.3.2.)	8 szt	4 szt	50,00
	Liczba wyremontowanych budynków, obiektów zabytkowych	1 szt	0 szt	0,00
	Liczba utworzonych nowych miejsc pracy	40 szt	0 szt	0,00
C.3.3. Tworzenie warunków do re-integracji społecznej i zawodowej	Liczba osób objętych wsparciem	1.040 osób	619 osób	59,52
	Liczba organizacji pozarządowych objętych wsparciem	1 szt	0 szt	0,00
	Liczba zorganizowanych przedsięwzięć (wskaźnik wspólny dla celu C.3.1. oraz C.3.3.)	12 szt	9 szt	75,00
	Liczba zorganizowanych przedsięwzięć w ramach inicjatywy lokalnej	1 szt	0 szt	0,00
	Liczba podmiotów gospodarczych objętych wsparciem	127 podmiotów	44 podmiotów	34,65

Rewitalizacja jest prowadzona na tych obszarach miasta, które pozostają w kryzysie, co wyraża się m.in. "gorszym" poziomem wartości wskaźników obrazujących występujące zjawiska kryzysowe w stosunku do średniej wartości obliczonej dla miasta. Biorąc powyższe pod uwagę, w ramach prowadzonego monitoringu programu rewitalizacji, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta pozyskuje dane statystyczne, na podstawie których obliczane są wartości wskaźników obrazujących występowanie zjawisk kryzysowych.

Poniżej przedstawiono tabele zawierające wartości wskaźników za rok 2020. Zgodnie z zapisami programu rewitalizacji, jako rok bazowy przyjęto rok 2013. Powyższe wynika z faktu, że w oparciu o dane z tego roku dokonana została w Płocku delimitacja obszaru zdegradowanego. W przypadku zamieszkałych podobszarów rewitalizacji punktem odniesienia

każdorazowo jest wartość wskaźnika obliczona dla podobszaru w porównaniu ze średnią obliczoną dla miasta w analogicznym okresie czasu.

Tabela 9: Wskaźniki monitorowania programu rewitalizacji - zjawiska kryzysowe - pierwszy podobszar rewitalizacji (osiedla Stare Miasto, Kolegialna)

Wskaźnik	Źródło danych	Wartość bazowa (rok 2013)		Rok 2020		Planowana wartość docelowa
		POR	Miasto Płock	POR	Miasto Płock	
Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym) przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym	Urząd Miasta Płocka - Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich	50,96	58,40	71,66	73,65	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1000 ludności	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	101,87	47,01	58,76	30,19	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Udział bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym (w %)	Miejski Urząd Pracy w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	15,36	10,75	8,86	6,40	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba przestępstw (przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu) na 1000 ludności	Komenda Miejska Policji w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	23,87	10,40	5,48	2,84	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba organizacji społecznych (fundacje, stowarzyszenia) na 1000 ludności	Urząd Statystyczny w Warszawie - Oddział w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	9,63	3,18	12,54	4,09	Wyższa lub równa niż średnia dla miasta
Wskaźnik poziomu uczestnictwa w życiu publicznym - frekwencja w wyborach (w %)	Państwowa Komisja Wyborcza	42,05	45,92	63,19	68,83	Wyższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 mieszkańców	Urząd Statystyczny w Warszawie - Oddział w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	20,08	10,21	21,45	10,41	Wyższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba budynków wyłączonych z użytkowania do ogólnej liczby budynków (w %)	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Wydział Geodezji Urząd Miasta Płocka	1,85	0,18	1,79	0,17	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba mieszkańców w stosunku do liczby mieszkańców roku poprzedniego (w %)	Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	97,53	99,34	97,82	99,03	Wyższa lub równa niż średnia dla miasta

Tabela 10: Wskaźniki monitorowania programu rewitalizacji - zjawiska kryzysowe – drugi podobszar rewitalizacji (osiedla Miodowa, Skarpa)

Wskaźnik	Źródło danych	Wartość bazowa (rok 2013)		Rok 2020		Planowana wartość docelowa
		DOR	Miasto Płock	DOR	Miasto Płock	
Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym) przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym	Urząd Miasta Płocka - Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich	61,23	58,40	76,86	73,65	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1000 ludności	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	71,59	47,01	50,15	30,19	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Udział bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym (w %)	Miejski Urząd Pracy w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	14,48	10,75	9,22	6,40	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba przestępstw (przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu) na 1000 ludności	Komenda Miejska Policji w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	7,19	10,40	2,12	2,84	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba organizacji społecznych (fundacje, stowarzyszenia) na 1000 ludności	Urząd Statystyczny w Warszawie - Oddział w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	1,73	3,18	1,95	4,09	Wyższa lub równa niż średnia dla miasta
Wskaźnik poziomu uczestnictwa w życiu publicznym - frekwencja w wyborach (w %)	Państwowa Komisja Wyborcza	40,58	45,92	60,39	68,83	Wyższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 mieszkańców	Urząd Statystyczny w Warszawie - Oddział w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	5,94	10,21	5,49	10,41	Wyższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba budynków wyłączonych z użytkowania do ogólnej liczby budynków (w %)	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Wydział Geodezji Urząd Miasta Płocka	0	0,18	0,06	0,17	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba mieszkańców w stosunku do liczby mieszkańców roku poprzedniego (w %)	Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	99,12	99,34	98,19	99,03	Wyższa lub równa niż średnia dla miasta

Tabela 11: Wskaźniki monitorowania programu rewitalizacji - zjawiska kryzysowe – trzeci podobszar rewitalizacji (osiedle Radziwie)

Wskaźnik	Źródło danych	Wartość bazowa (rok 2013)		Rok 2020		Planowana wartość docelowa
		TOR	Miasto Płock	TOR	Miasto Płock	
Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym) przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym	Urząd Miasta Płocka - Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich	62,72	58,40	61,60	73,65	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1000 ludności	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	50,88	47,01	41,58	30,19	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Udział bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym (w %)	Miejski Urząd Pracy w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	13,47	10,75	7,79	6,40	Niższa lub równa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba przestępstw (przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu) na 1000 ludności	Komenda Miejska Policji w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	8,44	10,40	2,31	2,84	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba organizacji społecznych (fundacje, stowarzyszenia) na 1000 ludności	Urząd Statystyczny w Warszawie - Oddział w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	2,37	3,18	2,60	4,09	Wyższa lub równa niż średnia dla miasta
Wskaźnik poziomu uczestnictwa w życiu publicznym - frekwencja w wyborach (w %)	Państwowa Komisja Wyborcza	49,89	45,92	69,40	68,83	Wyższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 mieszkańców	Urząd Statystyczny w Warszawie - Oddział w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	9,12	10,21	8,87	10,41	Wyższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba budynków wyłączonych z użytkowania do ogólnej liczby budynków (w %)	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Wydział Geodezji Urząd Miasta Płocka	0	0,18	0	0,17	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba mieszkańców w stosunku do liczby mieszkańców roku poprzedniego (w %)	Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	100,34	99,34	98,69	99,03	Wyższa lub równa niż średnia dla miasta

Tabela 12: Wskaźniki monitorowania programu rewitalizacji - zjawiska kryzysowe – czwarty podobszar rewitalizacji (teren byłej cukrowni Borowiczki)

Wskaźnik	Źródło danych	Wartość bazowa (rok 2013)	Rok 2020	Planowana wartość docelowa (rok 2030)
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej	Urząd Statystyczny w Warszawie - Oddział w Płocku	0	0	Wzrost o 20 podmiotów
Intensywność zabudowy – całkowita powierzchnia zabudowy w stosunku do całkowitej powierzchni terenu (w %)	Wydział Geodezji Urząd Miasta Płocka	5,56	5,42	Wzrost o 10 %

Poniżej przedstawiono informacje na temat działań podjętych w 2020 roku³ przez poszczególnych realizatorów w celu realizacji przedsięwzięć ujętych w gminnym programie rewitalizacji.

Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

A.1. ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji

W 2020 roku po raz czwarty przyznane zostały dotacje na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zarządzeniem Nr 1375/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2020 roku przyznanych zostało 8 dotacji. Z uwagi na ustanowione przez Radę Ministrów ograniczenia, nakazy i zakazy, w związku z ogłoszonym stanem epidemii dwie organizacje zrezygnowały z przyznanych dotacji (zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. „Piknik Rodzinny” oraz przedsięwzięcia pn. „Reaktywacja obszaru Starego Miasta - pokazy jazdy sprawnościowej na zabytkowych motocyklach wraz z wystawą dla mieszkańców obszarów rewitalizacji”). Podpisano 6 umów dotacji. Za porozumieniem stron odstąpiono od realizacji jednego przedsięwzięcia pn. „Najpiękniejsza Tumska choinka 2020” (brak możliwości jego realizacji z uwagi na wprowadzone ograniczenia związane z epidemią COVID-19). Pozostałe zadania zostały zrealizowane.

Tabela 13: Wykaz dotacji przyznanych w 2020 roku organizacjom pozarządowym na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Nazwa przedsięwzięcia	Kwota udzielonej dotacji	Podmiot odpowiedzialny za realizację	Opis przedsięwzięcia
Muzyczne czwartki na płockiej starówce	38.500,00 zł	Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna	W ramach przedsięwzięcia na małej scenie zlokalizowanej na placu Stary Rynek zorganizowanych zostało 9 kameralnych koncertów w wykonaniu muzyków współpracujących z Płocką Orkiestrą Symfoniczną. Dzięki zorganizowanym

³ Opisy działań podjętych w roku 2017, 2018 i 2019 w celu realizacji poszczególnych przedsięwzięć ujętych w programie rewitalizacji zawierają materiały przygotowane w latach wcześniejszych (zgodnie z planami prac Rady Miasta Płocka oraz Komisji Rady Miasta Płocka), które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu – w zakładce Rewitalizacja i Estetyzacja.

Nazwa przedsięwzięcia	Kwota udzielonej dotacji	Podmiot odpowiedzialny za realizację	Opis przedsięwzięcia
			koncertom osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mogły skorzystać z bezpłatnej oferty kulturalnej. Zaoferowana forma obcowania z kulturą stanowiła ciekawą formę spędzenia czasu wolnego.
Stacja RodziNovo	16.500,00 zł	STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK KULTURA	W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostały darmowe spotkania rodzinne składające się z 6 spektakli teatralnych i 6 warsztatów teatralnych. Projekt kładł nacisk na integrację społeczności lokalnej oraz całych rodzin. Wspólna zabawa i rywalizacja stanowiły alternatywę dla dzieci spędzających czas na ulicach.
OdNowa kulturalna	14.000,00 zł	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek	W ramach przedsięwzięcia zorganizowano 2 spotkania „Po sąsiedzku” integrujące lokalną społeczność, połączone z warsztatami robienia „lasów w słoiku”; zorganizowano nocną, plenerową imprezę dla dzieci „Ekonoc pełna przygód” łączącą zabawę, edukację ekologiczną, poszukiwanie skarbów, warsztaty projektowania strojów z materiałów ekologicznych; zorganizowano happening poetycko - malarski na bulwarach nad Wisłą pod nazwą „Wisła w strofach i kolorach”, na który składało się wspólne czytanie wierszy o Płocku i Wiśle oraz otwarty plener malarski pod kierunkiem uczniów I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku i członków sekcji plastyczno-malarskiej Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku; zorganizowano w Mediatece imprezę kulturalną "W kręgu dziewięciu muz" (występ artystyczny kabaretu) oraz Europejski Dzień Seniora (spektakl muzyczny "16 róż").
Nasze Muzeum jest żywe	17.500,00 zł	STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK KULTURA	W ramach przedsięwzięcia zrealizowano 20 żywych lekcji historii, na które składało się zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego w Płocku, uczestnictwo w spektaklu teatralnym o tematyce żywotów świętych oraz w wyreżyserowanych scenkach przedstawiających wybrane tematy historyczne zagrane przez aktorów wcielających się w postaci historyczne. Projekt skierowany był do dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych mających siedzibę na pierwszym podobszarze rewitalizacji.
Założenie Ogrodu Społecznego, dostępnego dla osób z niepełnosprawnością ruchową	6.500,00 zł	Fundacja Miasto - Państwo	Przy terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 wykonano ogród społeczny dostosowany do osób z niepełnosprawnością, który stał się inspiracją do spotkań osób zamieszkujących obszar rewitalizacji i dzielenia się wiedzą z zakresu m.in. ogrodnictwa, architektury, ekologii, gotowania.

Realizacja przedsięwzięcia A.1 kontynuowana jest w roku 2021. Zarządzeniem Nr 2265/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 marca 2021 roku przyznano organizacjom pozarządowym 7 dotacji w łącznej wysokości 125.000 zł na realizację przez nich przedsięwzięć rewitalizacyjnych.



Muzyczne czwartki na plockiej starówce



Nasze Muzeum jest żywe

OdNowa kulturalna






Stacja RodziNovo



Założenie Ogrodu Społecznego, dostępnego dla osób z niepełnosprawnością ruchową



A.2. Streetworking – społeczna strona rewitalizacji Płocka

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wędka w dniu 31 grudnia 2018 roku zakończyła realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Pracujemy na ulicy - wdrażanie streetworkingu na terenie Miasta Płocka w latach 2017-2018”.

Obecnie streetworking jest kontynuowany w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Pracujemy na ulicy 2019-2021”. Realizacja tego projektu rozpoczęła się w dniu 30 stycznia 2019 roku a zakończy się w dniu 31 grudnia 2021 roku. Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem Wędka a Fundacją „Fundusz Grantowy dla Płocka”, na podstawie umowy podpisanej z Gminą Miasto Płock.

W ramach projektu zatrudniono 3 streetworkerów, którzy prowadzą pedagogikę uliczną na 3 zrekrutowanych obszarach/podwórkach: okolice Ogródka Jordanowskiego, ul. Tadeusza Kościuszki – okolice pomnika Władysława Broniewskiego, ul. Kazimierza Wielkiego – park.

W 2020 roku pedagodzy prowadzili pogadanki, zajęcia tematyczne dotyczące szkodliwości spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, pokazywali techniki radzenia sobie z silnymi, negatywnymi emocjami, które prowadzą często do agresji. W związku z epidemią COVID-19, w okresie od 11.03.2020 r. do 27.05.2020 r. i następnie w okresie od 24.10.2020 r. do 17.12.2020 r. zostały zawieszone zajęcia stacjonarne. Streetworkerzy stworzyli platformę internetową zrzeszającą podopiecznych i ich opiekunów. Dzięki temu mogli prowadzić bardziej efektywne zajęcia zdalne i nadal utrzymywali dobre relacje między sobą. Wychowawcy na platformie m.in.:

- prowadzili gry i zabawy tematyczne,
- rozmawiali przez skype i inne komunikatory społecznościowe,
- utrzymywali kontakt telefoniczny z rodzinami,
- pomagali dzieciom w odrabianiu lekcji i wypełnieniu obowiązku szkolnego,
- pomagali w odnalezieniu się w nowej sytuacji związanej z wystąpieniem stanu epidemii i związanej z tym izolacji społecznej,
- dokonywali wpisów do kart pobytu uczestników w placówce,
- przygotowywali scenariusze zajęć i gier miejskich.

A.3. Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2018 roku.

A.5. Zamieszkać w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych

ul. Henryka Sienkiewicza 38 – część przedsięwzięcia, za którego realizację odpowiada MZGM TBS Sp. z o.o.

W 2020 roku kontynuowana była realizacja Etapu II przedsięwzięcia obejmującego budowę (odbudowę) oficyny lewej oraz budowę budynku mieszkalno-usługowego przylegającego do ul. harc. Józefa Kaczmarskiego. W 2020 roku wykonano następujące roboty budowlane:

- fundamenty oficyny lewej i budynku mieszkalno-usługowego,
- konstrukcje żelbetowe budynków: stropy, słupy, schody wewnętrzne,
- ściany zewnętrzne i wewnętrzne budynków,
- więźba dachowa oficyny lewej,
- ocieplenie ścian zewnętrznych lewej oficyny,
- montaż stolarki okiennej w lewej oficynie,
- częściowo wewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne w lewej oficynie,
- częściowo przyłącza: wodociągowe, ciepłne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W w/w budynkach powstało 35 lokali mieszkalnych, które zostaną przyznane młodym ludziom w ramach gminnego programu „Mieszkania na start”.

ul. Henryka Sienkiewicza 40-48 – część przedsięwzięcia, za którego realizację odpowiada MTBS Sp. z o.o.

W dniu 12 czerwca 2020 roku zakończyła się realizacja Etapu II pn. "Rozbiórka istniejących oficyn przy ul. Henryka Sienkiewicza 40 i 42 oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ul. Kaczmarskiego wraz z infrastrukturą techniczną (instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., elektryczną, telekomunikacyjną, wentylacji hybrydowej, węzłem cieplnym, instalacjami zewnętrznymi i oświetleniem terenu)". Powstało 29 lokali mieszkalnych, które zostały przyznane młodym ludziom w ramach gminnego programu „Mieszkania na start”. Inwestycja kosztowała ok. 7,2 mln zł, z czego 50% tej kwoty stanowi bezzwrotna pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wejścia do lokali mieszkalnych znajdują się od strony wewnętrznego dziedzińca. Od strony ul. harc. Józefa Kaczmarskiego, w parterze powstało siedem lokali użytkowych. Aktualny adres nieruchomości - ul. harc. Józefa Kaczmarskiego 2.

W 2020 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budynku frontowego mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 44 na działce o nr ew. 491/1, figurującego pod nr 322 w gminnej ewidencji zabytków wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie tej dokumentacji. Realizacja tej inwestycji rozpoczęła się w 2021 roku.



ul. harc. Józefa Kaczmarskiego 2

A.6. Budowa parkingu przy ul. Tumskiej 13

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2018 roku.

A.7. Galeria „TUMSKA”

W 2020 roku, z uwagi na stan pandemii i wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, realizacja tego przedsięwzięcia ograniczała się do zamieszczania informacji o sposobie działania przedsiębiorstw z pierwszego podobszaru rewitalizacji w trakcie pandemii na fanpage'u Starówka Płock na Facebooku.

Prowadzono również portal internetowy www.tumskanova.pl, który powstał głównie z myślą o przedsiębiorcach ze Starego Miasta. Na stronie dostępne są m.in. ich wizytówki oraz kalendarz z wydarzeniami, które mają miejsce na obszarze Starego Miasta. Na stronie publikowane są artykuły o przedsiębiorcach ze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych organizowanych na tym terenie.

A.8. Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej

W 2020 roku zakupiono nieruchomość pod realizację inwestycji oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obiektu sali koncertowej, garażu wielostanowiskowego i zagospodarowania terenu Placu Nowy Rynek. Projektant opracował i przedłożył koncepcję urbanistyczną inwestycji oraz prowadził prace w zakresie wykonania szczegółowej, wielobranżowej koncepcji architektonicznej.

A.9. Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA

W 2020 roku w Staromiejskim Centrum Biznesu „Przetwornia” realizowane były następujące zadania:

- wynajem Box-ów;
- wynajem Mikrobiurka;
- wynajem: Sali Wykładowej, Sali Spotkań oraz Sali Konferencyjnej;
- udostępnienie Adressoffice;
- Coworking.

W roku sprawozdawczym zorganizowane zostały szkolenia:

- „Kodeks postępowania administracyjnego” (16.01.2020 r.);
- „Kodeks postępowania administracyjnego – po nowelizacji” (17.01.2020 r.);
- „Audytor energetyczny / Audytor efektywności energetycznej” (22-24.01.2020 r.);
- „Działanie wspólnot mieszkaniowych „małych i dużych” po nowemu, w tym aspekty prawne, proceduralne, dokumentacyjne i finansowe działalności wspólnot. Prawo, orzecznictwo, praktyka” (28.01.2020 r.);
- „Rozrachunki z właścicielami lokali w warunkach wspólnoty mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka” (31.08.2020 r.);
- „Gleboznawcza klasyfikacja gruntów oraz ochrona gruntów rolnych i leśnych” (31.08.2020 r.);
- „Nowelizacja prawa podatkowego w spółkach jednostek samorządu terytorialnego – konsekwencje wdrażanych zmian” (16-17.11.2020, 04.12.2020, 07.12.2020).

A.10. Społeczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku

W 2020 roku, w związku z pandemią COVID-19 nie zostały zrealizowane żadne działania.

A.11. Budowa budynku przy ul. Synagoidalnej 7a

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2018 roku.

A.12. Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywności energetycznej nieruchomości położonych w centrum Płocka

W dniu 9 kwietnia 2020 roku Rada Miasta Płocka Uchwałą Nr 333/XVIII/2020 przyznała dotacje na remonty 16 obiektów położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Dwóch beneficjentów nie wykonało dotowanych robót budowlanych.

Tabela 14: Wykaz dotacji przyznanych w 2020 roku na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich przy nieruchomościach położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Lp.	Adres nieruchomości	Beneficjent	Zakres wykonanych prac i robót budowlanych w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem	Uwagi
1	Jerozolimska 2/4	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.	Remont elewacji frontowej wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.	11 820,00	11 820,00	
2	Jerozolimska 6/8/10	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.	Remont elewacji frontowej wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.	19 230,00	19 230,00	
3	Jerozolimska 12	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.	Remont elewacji frontowej wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.	17 490,00	15 326,06	Beneficjent poniósł niższe koszty niż szacowano – potrącono 2.163,94 zł dotacji.
4	Jerozolimska 20	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.	Remont elewacji frontowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.	52 000,00	51 585,61	Beneficjent poniósł niższe koszty niż szacowano – potrącono 414,39 zł dotacji.
5	Jerozolimska 14/16/18	Wspólnota Mieszkaniowa Jerozolimska 14/16/18	Remont elewacji frontowej wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.	24 650,00	24 650,00	
6	Tumska 11a	Spółem PSS Zgoda w Płocku	Remont elewacji wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup i montaż instalacji odgromowej.	167 340,00	124 200,00	Beneficjent poniósł niższe koszty niż szacowano – potrącono 43.140 zł dotacji.
7	Królewiecka 12c	Edyta Grodzka, Maciej Dąbrowski, Monika Dąbrowska, Piotr Pakulski	Częściowy remont dachu wraz z częściową wymianą okien połaciowych.	55 280,00	8 084,30	Beneficjent nie wykonał zadania w całości – potrącono 47.195,70 zł dotacji.
8	Kwiatka 51a	Wspólnota Mieszkaniowa Kwiatka 51A	Przebudowa dachu wraz z montażem okien dachowych.	65 730,00	56 575,66	Beneficjent nie wykonał zadania w całości – potrącono 9.154,34 zł dotacji.
9	Nowowiejskiego 9	Kościół Chrystusowy w Rzeczpospolitej Polskiej	Remont dachu.	5 960,00	5 960,00	

Lp.	Adres nieruchomości	Beneficjent	Zakres wykonanych prac i robót budowlanych w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem	Uwagi
10	1 Maja 1	Wspólnota Mieszkaniowa Kolegialna 13, 1 Maja 1	Remont elewacji frontowej i bocznej oraz częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku frontowym.	87 030,00	76 204,80	Beneficjent poniósł niższe koszty niż szacowano – potrącono 10.825,20 zł dotacji.
11	Królewiecka 23	Apolonia Butrymowicz-Chełstowska	Remont elewacji frontowej do wysokości pierwszego piętra.	2 060,00	1 908,45	Beneficjent poniósł niższe koszty niż szacowano – potrącono 151,55 zł dotacji.
12	Kolegialna 12	INVEST BUD Sp. z o.o.	Odtworzenie dachu, częściowy remont elewacji oraz częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.	80 880,00	44 898,21	Beneficjent nie wykonał zadania w całości i poniósł niższe koszty niż szacowano – potrącono 35.981,79 zł dotacji.
13	Bielska 12	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bielska 12	Remont balkonów.	2 580,00	2 559,64	Beneficjent poniósł niższe koszty niż szacowano – potrącono 20,36 zł dotacji.
14	Sienkiewicza 33	Tomasz Marcin Marzec, Marek Chłudziński		54 250,00	0,00	Beneficjent nie wykonał zadania – nie wypłacono 54.250 zł dotacji.
15	Tumska 20	Karolina Sikorska PROLOKUM	Remont dachu oraz elewacji tylnej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej.	39 870,00	35 690,76	Beneficjent nie wykonał zadania w całości i poniósł niższe koszty niż szacowano – potrącono 4.179,24 zł dotacji.
16	Ostatnia 4	Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W „POL-DOM” w Płocku		113 830,00	0,00	Beneficjent nie wykonał zadania – nie wypłacono 113.830 zł dotacji.
Razem				800 000,00	478 693,49	

W 2020 roku z Budżetu Miasta Płocka przyznano 58 dotacji na wymianę źródeł ciepła, w tym 1 dotację dotyczącą budynku położonego na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w ramach której zlikwidowano 34 piece węglowe.

Realizacja przedsięwzięcia A.12 jest kontynuowana w roku 2021. Uchwałą Nr 499/XXIX/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2021 r. przyznanych zostało 11 dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji na kwotę 423.000 zł. Z beneficjentami zawarto umowy dotacji z terminem realizacji dotowanego zadania do dnia 20 listopada 2021 roku. Rozliczenie i wypłata przyznanych dotacji nastąpi w II półroczu 2021 roku.



ul. 1 Maja 1



ul. Tum ska 11a



ul. Jerozolim ska 20

A.13. Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od strony ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – Etap II

W 2020 roku kontynuowano roboty budowlane obejmujące rozbudowę Muzeum Mazowieckiego przy ul. Kolegialnej 6 o skrzydło wschodnie i zachodnie. Wykonano oficyny i zrealizowano większość prac wykończeniowych tychże oficyn. Wybudowano łącznik nr 1 łączący powstałe budynki oraz rozpoczęto zadaszenie patio. Wykonano większość prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół realizowanej inwestycji.

A.14. Rewitalizacja przez edukację regionalną na temat historii i dziedzictwa kulturowego miasta Płocka

W ramach realizacji przedsięwzięcia Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna w 2020 roku zrealizowała następujące projekty:

- Akcja Turystyczno – Edukacyjna „Odkryj z nami Płock” - W ramach zadania wydany został Płocki Paszport Turystyczny (3000 szt.), który stanowił mini przewodnik po Płocku i pamiątkę z pobytu w najważniejszych atrakcjach turystycznych miasta. Począwszy od 5 lipca do 22 sierpnia uczestnicy wspólnie z Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną udawali się na spacer tematyczny, poświęcony historii danego obiektu. W spacerach uczestniczyło ok. 1000 osób. W związku z panującą pandemią odnotowany został ponad 50% spadek frekwencji podczas spacerów. By zapewnić bezpieczeństwo uczestników projektu spacerów prowadzone były przez większą liczbę przewodników turystycznych (by grupy mogły być mniej liczne) oraz ograniczono wejścia do budynków. We wrześniu 2020 r. w ramach akcji ogłoszony został Konkurs Plastyczny „Odkryj z nami Płock”, skierowany do dzieci z płockich przedszkoli i szkół podstawowych, które w swoich pracach miały za zadanie przedstawić urok turystyczny miasta. Wystawa pokonkursowa z uwagi na panującą pandemię odbyła się w Internecie na portalu turystycznym www.turystykaplock.eu i portalu społecznościowym Facebook Płockiej LOT. Prace laureatów konkursu zostały wykorzystane do wydania kalendarza Płockiej LOT na 2021 rok.
- PŁOCK 1920 (sierpień 2020) - W związku z obchodami 100-lecia Obrony Płocka - Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna w dniu 19 sierpnia 2020 r. na Starym Rynku zorganizowała plenerowy pokaz filmu niemego, klasycznego dzieła polskiej kinematografii „CUD NAD WISŁĄ” w reż. Ryszarda Bolesławskiego (1921) w autorskiej oprawie muzycznej w wykonaniu zespołu The Washing Machine i gawędą historyczną prowadzoną przez przewodników turystycznych, którzy prowadząc dialog opowiedzieli o historii zwycięstwa Polski nad bolszewikami. Zaproponowany sposób przedstawienia historii Polski i Płocka, w latach 1920 – 1921, przyczynił się do podtrzymania oraz krzewienia wartości i tradycji narodowych, pielęgnowania polskości, a także rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej związanej z wydarzeniami 1920 roku.

A.15. Rozbudowa i modernizacja zespołu budynków Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku – Stary Rynek 14/18

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Trwa budowa budynku kościoła oraz Domu Pielgrzyma. W 2020 roku zakończono prace związane z elewacją kościoła i Domu Pielgrzyma, rozpoczęto prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych, rozpoczęto również wykonywanie tynków wewnętrznych i posadzek.

A.16. Starówka atrakcyjna dla wszystkich

W 2020 roku miała miejsce kontynuacja prac w budynkach położonych przy ul. Kolegialnej 8:

- Remont budynku frontowego „A” - wykonanie remontu klatki schodowej, w tym naprawa tynków ścian, sufitów, podestów, naprawa i uzupełnienie istniejącej sztukaterii, zabudowa rur instalacji wod.-kan., malowanie, uzupełnienie posadzki ze stylizowanej terakoty, naprawa i uzupełnienia istniejących posadzek i stopni biegów klatki schodowej. Prace rozpoczęto w 2020 r., są kontynuowane w 2021 r., finansowane ze środków własnych funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej.
- Remont budynku na środku posesji – oficyna „G” – wykonanie remontu poszycia dachowego. Projektowanie rozpoczęto w 2020 r., są kontynuowane w 2021 r., finansowane ze środków współwłaściciela lokali w tym budynku.
- Remont oficyny „B” – wykonano remont dwóch lokali mieszkalnych w oficynie, jeden z lokali został zamieszkały przez właściciela (1 osoba) – zrealizowano w 2020 r., finansowane ze środków współwłaścicieli.
- Remont oficyny „C” – sposobem gospodarczym wykonano malowanie elewacji. We wszystkich 4 lokalach są mieszkańcy/użytkownicy (2 lokale mieszkalne, 2 lokale na wynajem w booking.com).

A.17. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac Obrońców Warszawy

W 2020 roku Miasto Płock prowadziło monitoring dostępnych źródeł zewnętrznych finansowania inwestycji. Złożono wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niestety nie uzyskano dofinansowania.

A.19. Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji

W 2020 roku Rada Miasta Płocka Uchwałą Nr 332/XVIII/2020 przyznała 14 dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie Płocka, w tym 13 dotacji dotyczących zabytków położonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji.

Tabela 15: Wykaz dotacji przyznanych w roku 2020

Lp.	Adres obiektu	Beneficjent	Zakres wykonanych prac i robót budowlanych w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem	Uwagi
1	Narutowicza 2	Stowarzyszenie – Towarzystwo Naukowe Płockie	Odtworzenie stolarki okiennej w elewacji frontowej Domu pod Opactwem.	66 450,00	66 450,00	
2	Stary Rynek 7	Wspólnota Mieszkaniowa Stary Rynek 7	Uzupełnienie i odnowienie tynków klatki schodowej.	2 520,00	2 520,00	
3	Kościuszki 18	Parafia Prawosławna p. w. Przemienienia Pańskiego w Płocku	Konserwacja 7 ikon znajdujących się w Kaplicy Prawosławnej.	46 370,00	46 370,00	

Lp.	Adres obiektu	Beneficjent	Zakres wykonanych prac i robót budowlanych w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem	Uwagi
4	Grodzka 11	Wojciech Napiórkowski	Remont elewacji północnej i południowej wraz z odtworzeniem balkonów.	87 000,00	80 053,66	Beneficjent nie wykonał zadania w całości – potrącono 6.946,34 zł dotacji
5	Tumska 12	Magdalena Obidowska, Małgorzata Zalewska-Jankowska, Walentyna Bem	Odtworzenie tynków i detali architektonicznych w elewacji frontowej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej piwnic.	117 950,00	117 872,13	Beneficjent nie wykonał zadania w całości – potrącono 77,87 zł dotacji
6	Bielska 3	Enkra Enterprise Sp. z o. o. sp. k.	Stabilizacja konstrukcyjna kamienicy w zakresie wymiany stropów I, II i III kondygnacji.	353 700,00	353 700,00	
7	Kwiatka 30	Sławomir i Barbara Roszkowscy	Stabilizacja konstrukcyjna zabytku w zakresie wymiany stropów w poziomie I, II i III kondygnacji oraz odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej kamienicy.	147 530,00	126 313,41	Beneficjent nie wykonał zadania w całości i poniósł niższe koszty niż szacowano – potrącono 21.216,59 zł dotacji
8	Obrońców Warszawy 2	Andrzej Krysiuk, Maciej Wiktor Szczygieski, Wiesława Krysiuk	Remont dachu.	24 330,00	24 330,00	
9	Kazimierza Wielkiego 27A	Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP	Renowacja kominów w budynku B i C Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.	13 920,00	13 920,00	
10	Tumska 2	Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Św. Zygmunta	Konserwacja 2 ołtarzy w Bazylice Katedralnej w Płocku.	52 739,09	52 739,09	
11	Grodzka 14	Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy Grodzkiej 14	Odtworzenie balkonu w elewacji frontowej.	4 060,00	1 992,40	Beneficjent poniósł niższe koszty niż szacowano – potrącono 2.067,60 zł dotacji
12	Kościuszki 22a	Firma Usługowa „W-IZA” Izabela Wierzbicka	Rozbiórka stropów I, II kondygnacji oraz dachu.	156 750,00	22 446,27	Beneficjent nie wykonał zadania w całości – potrącono 31.960,97 zł dotacji
13	Kościuszki 22	Firma Usługowa „W-IZA” Izabela Wierzbicka	Rozbiórka stropów I, II kondygnacji oraz dachu.	347 750,00	38 377,84	Beneficjent nie wykonał zadania w całości i poniósł niższe koszty niż szacowano – potrącono 134.303,73 zł dotacji
Razem				1 421 069,09	947 084,80	

Realizacja przedsięwzięcia jest kontynuowana w roku 2021. Zgodnie z Uchwałą Nr 498/XXIX/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2021 r. przyznano 13 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Z beneficjentami zawarto umowy dotacji z terminem realizacji dotowanego zadania do dnia 22 listopada 2021 roku. Rozliczenie i wypłata przyznanych dotacji nastąpi w II półroczu 2021 roku.

ul. Grodzka 11



ul. Tumska 12

A.20. Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni publicznych położonych na terenie pierwszego podobszaru rewitalizacji

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2019 roku.

A.22. Zagospodarowanie przestrzeni Starego Miasta na cele społeczne – integracyjny skwerek z placem zabaw dla dzieci

Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2020 roku.

A.23. Przebudowa i rozbudowa budynku kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3b

W dniu 15 czerwca 2020 roku zakończyła się realizacja inwestycji obejmującej przebudowę i rozbudowę budynku kamienicy zlokalizowanej przy ul. Tadeusza Kościuszki 3b.

W 2020 roku zrealizowano następujące etapy budowy:

- prace wykończeniowe w zakresie: ścian działowych, tynków i posadzek wraz z okładzinami, instalacji wewnętrznych (c.o., wod.-kan., elektrycznych, teletechnicznych), biały montaż, roboty elewacyjne;
- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
- montaż krzeselka schodowego dla osób niepełnosprawnych;
- wyposażenie sali konferencyjnej w części Mediateki: montaż krzesełek, montaż podestu, instalacja systemu audio video;
- wyposażenie placu zabaw zlokalizowanego na tarasie;
- zagospodarowanie terenu.

Inwestycja została zrealizowana przez Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z wykorzystaniem pomocy finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego w formie dotacji w wysokości ok. 600.000 zł oraz w formie preferencyjnej pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA 2. W kamienicy powstało 12 mieszkań, które zostały wynajęte w ramach programu „Mieszkania na start”. Na parterze uruchomiona została Mediateka ze zbiorami multimedialnymi Książnicy Płockiej.



ul. Tadeusza Kościuszki 3b

A.26. Poprawa mobilności mieszkańców i zwiększenie dostępności obszaru poprzez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających ruch rowerowy

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2017-2019.

A.29. Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar

W 2020 roku wykonano roboty budowlane związane z rozbiórką i budową budynku komunalnego nr 47 na osiedlu Miodowa Jar wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - etap VI. W nowym bloku jest 15 lokali mieszkalnych. Mieszkania mają powierzchnię od 36,7 do 42,7 m². Są wyposażone m.in. w kuchnię, armaturę łazienkową, terakotę i glazurę. Do tej pory na osiedlu Miodowa Jar wybudowano 8 budynków (ul. Miodowa 41, 43, 45, 37, 39, 35, 49, 47). Realizacja przedsięwzięcia kontynuowana jest w roku 2021. W wyniku rozstrzygniętego w dniu 14.01.2021 r. postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca, który w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja budynków komunalnych na osiedlu Miodowa Jar – etap VII” wykonał rozbiórkę oraz wybudował budynek komunalny nr 51.



Osiedle Miodowa Jar

A.30. Modernizacja kompleksu lokali użytkowych przy ul. Miodowej 8

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2018 roku.

A.31. Zagospodarowanie przestrzeni osiedla Dobrzyńska – park osiedlowy

Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2020 roku. Przetarg na realizację II etapu parku obejmującego m.in. wykonanie ciągu pieszo-rekreacyjnego, górkę saneczkowej, toru rekreacyjnego, montaż elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, stołów do gier planszowych) oraz nowe nasadzenia rozstrzygnięto w dniu 28 czerwca 2021 roku.

A.32. Zagospodarowanie Parku Mościckiego na osiedlu Radziwie

W dniu 12 października 2020 roku zakończono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem Placu Mościckiego, w ramach którego wykonano nowe chodniki, oświetlenie, elementy małej architektury (ławki, leżaki, stojak rowerowy i kosze na śmieci), place zabaw i toaletę. Poniesione wydatki dotyczą: wykonanych robót, nadzoru nad zielenią oraz opracowanej dokumentacji geotechnicznej. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.



A.33. Zagospodarowanie budynku młyna wraz z otoczeniem na potrzeby społeczno-edukacyjne

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w późniejszym terminie.

A.35. Adaptacja budynków byłej Cukrowni Borowiczki w celu nadania im nowej funkcji użytkowej

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w 2020 roku nie podjęła działań związanych z realizacją przedsięwzięcia.

A.36. Słodka odNowa

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia A.35.

A.37. Be smart be eco – poprawa efektywności energetycznej miejskich budynków użyteczności publicznej

W zakresie rzeczowym realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2017 roku. Nakłady inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia poniósł partner prywatny w wysokości ok. 18 mln zł. Zgodnie z modelem ESCO Gmina-Miasto Płock przez okres 17 lat będzie przekazywać partnerowi prywatnemu wygenerowane w budynkach oszczędności.

A.38. Remont budynku położonego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia

W 2020 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z rozbiórką wiatrołapu i zagospodarowaniem terenu.

A.39. Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych Starego Rynku poprzez odbudowę kamienic położonych przy pl. Stary Rynek 10 i 12 wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia

W 2020 roku uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania polegającego na budowie budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego realizowanego jako rozbudowa, nadbudowa i częściowa odbudowa kamienic zlokalizowanych przy pl. Stary Rynek 10 i 12.

A.40. Usługi społeczne świadczone w lokalnej społeczności na terenie Miasta Płocka

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2018 – 2019.

A.41. Budowa lub przebudowa budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego

W 2020 roku kontynuowano działania zmierzające do uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka-Królewiecka” w Płocku, co jest niezbędne do realizacji przedsięwzięcia A.41. Plan został uchwalony w dniu 25 lutego 2021 roku (Uchwała Nr 468/XXVIII/2021).

A.42. Rozbudowa, przebudowa i remont budynku frontowego oraz budynku oficyny zlokalizowanych przy ul. Kolegialnej 12 wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia

W roku 2020 roku kontynuowano prace remontowe budynku frontowego. Obejmowały one remont więźby dachowej, wykonanie deskowania dachu, murowanie ścian szczytowych i wewnętrznych, montaż stolarki okiennej, wykonanie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej, wykonanie obróbek blacharskich, montaż rynien i rur spustowych, ocieplenie budynku. Ponadto, w roku 2020 przygotowano zostały dokumentacje projektowe odbudowy oficyn nr 1 i nr 2. Prace są kontynuowane w 2021 roku. Roboty budowlane przy budynku frontowym zostały w 2020 roku dofinansowane z Budżetu Miasta Płocka, co wskazano w opisie przedsięwzięcia A.12.

A.43. Zagospodarowanie placu Narutowicza

W 2020 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w oparciu o którą realizowane będą roboty budowlane.

A.44. Zagospodarowanie Parku nad Jarem na osiedlu Skarpa

W celu stworzenia na osiedlu Skarpa spójnej, wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej, służącej mieszkańcom do czynnego i biernego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, w 2020 roku wykonano I etap zagospodarowania Parku nad Jarem. Etap ten obejmował wybudowanie boiska, zjazdu linowego, placu zabaw oraz chodnika z elementami małej architektury.



*Plac zabaw i siłownia zewnętrzna
w Parku nad Jarem*



A.45. Adaptacja budynku przy ul. Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych

W 2020 roku rozliczono finansowo umowę zawartą w 2019 roku na opracowanie projektu adaptacji budynku przy ul. Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych w budynku po Szkole Podstawowej Nr 17 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ponadto rozliczono umowy o przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zawarte w 2019 roku. Zgodnie z umową podpisaną w 2021 roku, w miejscu po dawnej Szkole Podstawowej nr 17, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego realizowany jest projekt pod nazwą „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku”.

A.46. Remont budynków położonych przy ul. Kościuszki 22 i 22a

W dniu 7 września 2020 roku rozpoczęła się realizacja robót budowlanych. Wykonano m.in. prace rozbiórkowe istniejących stropów i dachów. Roboty budowlane zostały dofinansowane z Budżetu Miasta Płocka, co wskazano w opisie przedsięwzięcia A.19. Trwa dalsza realizacja przedsięwzięcia.

A.47. Adaptacja budynku przy ul. Tumskiej 9A na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku

W 2020 roku przedsięwzięcie nie było realizowane.

A.48. Przywrócenie użyteczności społeczno-gospodarczej dawnej elektrowni miejskiej położonej przy ul. Kolejowej 8

W roku 2020 dokonano zabezpieczeń obiektu przed dostępem osób trzecich oraz przygotowywano koncepcję dla dokumentacji projektowej i instalacji branżowych w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków oraz dostawcami mediów.

Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

B.1. Dobry biznes – nasza wspólna sprawa

Miejski Urząd Pracy w 2020 roku przyznał 29 osobom bezrobotnym z obszaru rewitalizacji jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym:

- 12 osobom bezrobotnym jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (IV)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 16 osobom bezrobotnym jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - projekt pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (III)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 1 osobie bezrobotnej jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy w ramach ALGORYTMU.

Na ten cel w 2020 roku wydatkowano kwotę ogółem w wysokości 667.000 zł. Osoby objęte programem rozpoczęły działalność gospodarczą.

Ponadto, w ramach usługi pośrednictwa pracy Miejski Urząd Pracy w Płocku w 2020 roku realizował 235 ofert pracy i stażu na łączną liczbę 564 miejsc dla 99 pracodawców z obszaru rewitalizacji.

Uchwałą Nr 381/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. przyjęta została tzw. uchwała krajobrazowa. Uchwała ta jest kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym zapanować nad chaosem w przestrzeni publicznej oraz niekontrolowaną ekspansją reklamy zewnętrznej w krajobrazie miejskim. Uchwała wskazuje katalog nośników reklamowych (tablic i urządzeń reklamowych), w tym tych stanowiących szyldy informujące o prowadzonej działalności gospodarczej, które można sytuować w mieście po spełnieniu wskazanych w uchwale zasad odnoszących się do ich lokalizacji, gabarytów i materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Zapisy uchwały krajobrazowej odnoszą się także do ogrodzeń oraz obiektów małej architektury, określając sposób ich sytuowania, gabaryty oraz materiał wykonania.

B.2. Kompleksowe remonty budynków komunalnych

W celu realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku prowadzono prace związane z opracowaniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bielska-Ostatnia". Dokument ten został przyjęty Uchwałą Nr 453/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 r. i w oparciu o jego ustalenia opracowywane będą dokumentacje projektowe.

B.3. Rozbudowa budynku przy ul. Królewieckiej 18

W 2020 roku trwały roboty budowlane związane z przebudową budynku, które zakończyły się w dniu 16 grudnia 2020 roku. Łącznie w budynku powstało 16 lokali mieszkalnych, w tym 12 „Mieszkań na start” i 3 lokale usługowe w parterze.



ul. Królewiecka 18

B.4. Zespół budynków Grodzka 8 / Małachowskiego 4a

Z uwagi na fakt wpisania ściany frontowej budynku Grodzka 8 do rejestru zabytków oraz zmiany przeznaczenia mieszkań – ze sprzedaży na wynajem - w marcu 2019 roku podpisano umowę na opracowanie wielobranżowej zamiennej dokumentacji wraz z kompletem niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Efektem wprowadzonych zmian będzie zwiększenie liczby mieszkań z 26 na 31, ilość lokali usługowych pozostanie bez zmian – 3. Trwają prace projektowe.

B.6 Zespół budynków Kwiatka 9

Trwają czynności związane z pozyskiwaniem środków finansowych na remont i przebudowę kamienicy. Realizowane są procedury dotyczące wykwaterowania lokatorów.

B.7. Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2018 roku.

B.8. Rewitalizacja z kulturą

W dniu 20 stycznia 2020 roku wysłano pismo do Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia z prośbą o udzielenie informacji na temat działań podjętych w celu jego realizacji. Nie uzyskano jednak informacji.

B.10. Rozwój oferty edukacyjnej Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest po zrealizowaniu przedsięwzięcia A.47.

B.13. Wzmocnienie Skarpy Wiślanej wraz z przebudową ciągu nadskarpowego

Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2020 roku.

B.14. Renowacja Zespołu Zabytkowego Bazyliki Katedralnej wraz z otoczeniem

W 2020 roku z budżetu miasta Płocka dofinansowano konserwację ołtarzy św. Teresy i św. Stanisława Biskupa Męczennika, co wskazano w opisie przedsięwzięcia A.19.

Ponadto:

- Wykonano konserwację elewacji ścian nawy głównej po obu stronach - oczyszczono obramowania okienne, wymieniono spoiny oraz niektóre cegły, przeszklono na nowo okna.
- Przeprowadzono konserwację mebli w zakrystii wraz z portalem oraz pomalowano ściany za meblami, wymieniono częściowo instalację elektryczną, instalację grzewczą oraz przyłącza do nagłośnienia wraz z zakupem specjalnej szafy.
- Wymieniono więźbę i pokrycie dachowe nad nawą główną pomiędzy wieżami a kopułą.
- Wykonano cyfryzację i wirtualizację katedry, w ramach której powstała strona internetowa o katedrze i jej zabytkach w dwóch językach: polskim i angielskim.

- Dokończono prace przy kaplicy św. Zygmunta - odtworzono przedwojenną dekorację ścian oraz wykonano konserwacje łuku wejściowego oraz wymieniono instalację elektryczną i założono nowe oświetlenie.
- Opracowano program kompleksowej konserwacji i restauracji posadzki kamiennej.

B.15. Uporządkowanie istniejącej tkanki urbanistycznej

W ramach przedsięwzięcia, w celu przywrócenia funkcjonalności społecznej i gospodarczej „starej tkanki” urbanistycznej oraz poprawy poziomu poczucia bezpieczeństwa użytkowników pierwszego podobszaru rewitalizacji, w 2020 roku zamontowano 56 punktów kamerowych.

B.16. Stary Rynek - nowa odsłona

W ramach przedsięwzięcia w 2020 roku ARS Sp. z o.o. w oparciu o umowę w zakresie zarządzania Placem Stary Rynek prowadziła:

- konserwację bieżącą polegającą na utrzymywaniu w należyтым stanie technicznym naniesień małej infrastruktury w postaci: ławek, słupków, śmietniczek;
- konserwację fontanny i poidła polegającą na prowadzeniu prac umożliwiających prawidłową pracę urządzeń oraz ich sukcesywne czyszczenie;
- pielęgnację kwiatów, krzewów i drzew w obrębie placu.

B.18. Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na pierwszym podobszarze rewitalizacji

Utwardzenie terenu między blokami przy ulicy Topolowej 5 a ulicą Kazimierza Wielkiego 34 – W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano utwardzenie terenu między blokami przy ul. Topolowej 5 a ul. Kazimierza Wielkiego 34.

Rozbudowa ul. 3 Maja - W 2020 roku wykonano II etap rozbudowy ul. 3 Maja od ronda do al. Jana Kilińskiego.

Przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa i skrzyżowania Jachowicza/Piłsudskiego/Kilińskiego – realizację inwestycji rozpoczęto w dniu 27 maja 2019 roku, a zakończono w dniu 29 stycznia 2021 roku.



al. Jana Kilińskiego

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Jakubowskiego – W 2020 roku wykonano, metodą bezwykopową, renowację kanału Ø 300-400 mm o długości łącznej 153 mb.

B.19. Przebudowa, remonty obiektów użyteczności publicznej, w tym placówek oświatowych, obiektów administracji publicznej, opieki zdrowotnej, instytucji kultury położonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji

Modernizacja elewacji budynków A, B, C, D Urzędu Miasta Płocka - W 2020 roku zakończono prace projektowe związane z modernizacją elewacji budynków A, B, C, D Urzędu Miasta Płocka oraz wykonano roboty budowlane związane z modernizacją elewacji frontowej i bocznych, izolacji ścian fundamentowych budynku A Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 wraz z pracami towarzyszącymi.



Ratusz

Modernizacja budynku USC - W 2020 roku rozliczono finansowo umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu, przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9 w Płocku wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Wykonano roboty budowlane związane z wyburzeniem budynku gospodarczego, usunięciem dwóch garaży blaszanych oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z etapem I - rozbudową Urzędu Stanu Cywilnego o nowoprojektowany budynek. Trwa realizacja inwestycji.

Modernizacja placówek bibliotecznych - W 2020 roku wykonano roboty budowlane związane z budową ogrodzenia Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego przy ul. Tadeusza Kościuszki 6.

Remont podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów przy SOSW nr 1 - W 2020 roku wykonano remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz schodów przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 przy ul. harc. Antolka Gradowskiego 24.

Integracyjno-sensoryczny plac zabaw – W 2020 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla realizacji integracyjno-sensorycznego placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 oraz wykonano roboty budowlane wynikające z dokumentacji. Odbiór robót budowlanych miał miejsce w grudniu 2020 roku, w związku z czym finansowe rozliczenie umowy nastąpiło w 2021 roku.

B.20 WISŁA w strofach i kolorach

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2017 roku.

B.21 Dryfujemy z książką – flashmob poetycki na plockim moło

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2017 roku.

B.22. Spotkania ze sztuką

Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2020 roku.

B.23. Kultura bliżej ludzi – utworzenie nowej siedziby Płockiej Galerii Sztuki

Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2020 roku.

B.24. Tumska Dycha

W ramach przedsięwzięcia w 2020 roku zorganizowana została impreza sportowo-rekreacyjna (bieg uliczny na dystansie 10 km) - Tumska Dycha. Na realizację przedsięwzięcia Miejskiemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Płock” przyznana została z Budżetu Miasta Płocka dotacja w wysokości 25.000 zł.

B.25. Regaty o puchar wrzосу Prezydenta Miasta Płocka

W ramach przedsięwzięcia w 2020 roku Oddział Żeglarsko-Motorowodny PTTK „Morka” Płock zorganizował Regaty o Puchar Wrzосу Prezydenta Miasta Płocka. Na realizację przedsięwzięcia przyznana została z Budżetu Miasta Płocka dotacja w wysokości 8.000 zł.

B.28. Kompleksowe remonty obiektów użyteczności publicznej, w tym placówek oświatowych położonych na drugim podobszarze rewitalizacji

Szkoła Podstawowa Nr 17 - W 2020 roku wykonano prace remontowe związane z naprawą dachów nad zapleczem i salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej Nr 17.

Adaptacja budynku przy ulicy Mościckiego 6 dla potrzeb placówek opiekuńczo – wychowawczych – W dniu 17 listopada 2020 roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6 dla potrzeb OO-W oraz 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

B.29. Odnowa zdekapitalizowanych zasobów mieszkaniowych położonych na drugim podobszarze rewitalizacji

W ramach przedsięwzięcia właściciele nieruchomości realizują projekty związane z poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oraz związane z ograniczeniem niskiej emisji poprzez likwidację nieefektywnych źródeł ciepła.

Realizacja tego przedsięwzięcia uzależniona jest w dużym stopniu od środków finansowych, którymi dysponują właściciele nieruchomości. Miasto przyznaje dotacje na wymianę systemów ogrzewania w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych, polegające na likwidacji palenisk węglowych i trwałe ich zastąpienie przez nowe źródło ogrzewania w postaci:

- kotła gazowego,
- kotła olejowego,
- podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- źródła ciepła zasilanego energią elektryczną (zamontowane na stałe w lokalu lub budynku),
- pompy ciepła.

W 2020 roku z Budżetu Miasta Płocka przyznano 1 dotację na wymianę źródeł ciepła w budynku położonym na drugim podobszarze rewitalizacji.

B.30. Przebudowa, remonty dróg na drugim podobszarze rewitalizacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Przebudowa ulicy Kredytowej - W ramach przedsięwzięcia w 2020 roku przebudowano ulicę Kredytową w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, zjazdów, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.



ul. Kredytowa

Przebudowa chodnika w ulicy Nałkowskiej - W ramach przedsięwzięcia w 2020 roku przebudowano chodnik w ulicy Nałkowskiej.

B.31. Kompleksowa odnowa przestrzeni międzyblokowej drugiego podobszaru rewitalizacji

W 2020 roku Wydział Kształtowania Środowiska wykonał remonty chodników:

- Norwida 2-4 (dz. 98/23, 98/31) - remont chodnika z kostki betonowej z podbudową o powierzchni 128 m²;
- Słodowa 1-3 (dz. 694/68) – remont chodnika z kostki betonowej z podbudową o powierzchni 500,06 m².

W 2020 roku, w celu poprawy poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród użytkowników drugiego podobszaru rewitalizacji zamontowano 13 punktów kamerowych.

B.32. Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi w Radziwiu

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w roku 2017.

B.33. Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stocznowiec"

Realizacja przedsięwzięcia w zakresie Etapu I zakończyła się w roku 2017.

B.34 Dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji

Przedsięwzięcie nie było realizowane w roku 2020.

B.35. Przebudowa, remonty dróg na trzecim podobszarze rewitalizacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Rozbudowa i przebudowa dróg na osiedlu Radziwie – w 2020 roku zakończono przebudowę ul. Kolejowej i ul. Krakówka w zakresie wybudowania zbiornika o $V = 720 \text{ m}^3$ przy ul. Krakówka, przebudowania rowu na odcinku 334 mb odbierającego wody opadowe z ul. Kolejowej wraz z budową drogi technologicznej wzdłuż rowu. Ulica Kolejowa została przebudowana na odcinku 690 m wraz z budową kanalizacji deszczowej i odprowadzeniem jej poprzez separator do wybudowanego rowu. Przedsięwzięcie w kwocie 4 mln złotych dofinansowane zostało z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.



ul. Kolejowa

Budowa sięgacza ulicy Okopowej - W 2020 roku wykonano roboty budowlane związane z budową sięgacza od ulicy Okopowej wraz z brakującą infrastrukturą, w tym wykonano nową nawierzchnię, chodnik oraz rozbudowano oświetlenie.

B.36. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na trzecim podobszarze rewitalizacji

Przedsięwzięcie nie było realizowane w roku 2020.

B.37. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych położonych na trzecim podobszarze rewitalizacji

W ramach przedsięwzięcia właściciele nieruchomości realizują projekty związane z poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oraz związane z ograniczeniem niskiej emisji poprzez likwidację nieefektywnych źródeł ciepła.

Realizacja tego przedsięwzięcia uzależniona jest w dużym stopniu od środków finansowych, którymi dysponują właściciele nieruchomości. Miasto przyznaje dotacje na wymianę systemów ogrzewania w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych, polegające na likwidacji palenisk węglowych i trwałe ich zastąpienie przez nowe źródło ogrzewania w postaci:

- kotła gazowego,
- kotła olejowego,
- podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- źródła ciepła zasilanego energią elektryczną (zamontowane na stałe w lokalu lub budynku),
- pompy ciepła.

W 2020 roku przyznano z budżetu miasta 1 dotację na wymianę źródeł ciepła w budynku położonym na trzecim podobszarze rewitalizacji.

B.38. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Miejski Urząd Pracy w Płocku w 2020 roku w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia:

- Skierował ogółem 74 osoby bezrobotne z obszaru rewitalizacji do odbycia stażu w tym: 36 osób bezrobotnych zostało skierowanych do odbycia stażu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (IV)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 38 osób bezrobotnych zostało skierowanych do odbycia stażu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - projekt pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (III)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogółem wydatkowano na ten cel 203.063,80 zł.
- Zorganizował w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - projekt pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (III)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prace interwencyjne dla 1 osoby bezrobotnej z obszaru rewitalizacji. Ogółem wydatkowano na ten cel 5.073,87 zł.

- Udzielił 5 osobom bezrobotnym z obszaru rewitalizacji bonu na zasiedlenie (wartość bonu dla 1 osoby - 9.000,00 zł) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (IV)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogółem wydatkowano na ten cel 45.000,00 zł.

B.39.Modernizacja układu komunikacyjnego osiedli: Stare Miasto i Kolegialna, w tym wprowadzenie rozwiązań mechanicznych, np. windy, windy szynowe lub schody ruchome

Przedsięwzięcie nie było realizowane w roku 2020.

PODSUMOWANIE

Wdrażanie Płockiego Programu Rewitalizacji odbywa się na zasadzie partnerstwa (współdziałanie sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego), w sposób jawny i przejrzysty. W dniu 12 września 2021 roku zakończyła się I kadencja Płockiego Komitetu Rewitalizacji, powołanego Zarządzeniem Nr 2405/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 września 2016 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 1212/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 stycznia 2020 r. Członkowie Płockiego Komitetu Rewitalizacji I kadencji odbyli 17 posiedzeń. W 2020 roku, z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 posiedzenie Komitetu zostało poprowadzone w sposób zdalny.

Tabela 16: Zestawienie posiedzeń Płockiego Komitetu Rewitalizacji I kadencji

Rok	Liczba posiedzeń
2016	6
2017	4
2018	2
2019	3
2020	1
2021	1

Zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku przeprowadzony został nabór na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji II kadencji. Informacja o prowadzonym naborze zamieszczona została na stronach internetowych Urzędu Miasta Płocka oraz przekazana została do rad mieszkańców osiedli wskazanych do rewitalizacji z prośbą o rozpowszechnienie tej informacji wśród mieszkańców osiedli. Informacja o naborze przekazana została także do lokalnych mediów oraz organizacji pozarządowych za pośrednictwem Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz profilu na portalu społecznościowym. Do kandydowania na członków Komitetu II kadencji zaproszeni zostali także członkowie Komitetu I kadencji, jednak jedynie dwóch zdecydowało się na ponowne członkostwo. Płocki Komitet Rewitalizacji II kadencji powołany został Zarządzeniem Nr 2692/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2021 r.

Najwięcej przedsięwzięć ujętych w programie rewitalizacji zostało zrealizowanych na pierwszym podobszarze rewitalizacji. Jest to konsekwencją realizacji zapisów programu rewitalizacji oraz rekomendacji członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z którymi w pierwszym okresie realizacji programu rewitalizacji należy skoncentrować działania i środki

na pierwszym podobszarze rewitalizacji, gdyż teren ten uległ w największym stopniu degradacji i wymaga najpilniejszej interwencji.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach programu rewitalizacji stanowią odpowiedź na zdiagnozowane problemy zarówno o charakterze społecznym, gospodarczym jak i techniczno-przestrzennym. Aby przyciągnąć nowych mieszkańców na obszar Starówki odnowie technicznej zasobów mieszkaniowych towarzyszy wdrażanie gminnego programu „Mieszkania na start”. W ramach tego programu młodym ludziom, których nie stać na kupno własnego mieszkania wynajęto 92 mieszkania, w tym 68 w ramach przedsięwzięcia A.5 *Zamieszkać w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych*, 12 mieszkań w ramach przedsięwzięcia A.23. *Przebudowa i rozbudowa budynku kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3b* oraz 12 w ramach przedsięwzięcia B.3. *Rozbudowa budynku przy ul. Królewieckiej 18*. W tym roku planowane jest zasiedlenie kolejnych 35 mieszkań, które powstały m.in. w odbudowanej oficynie lewej przy ul. Henryka Sienkiewicza 38 oraz wybudowanym budynku przylegającym do ul. harc. Józefa Kaczmareckiego.

W celu usprawnienia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 2017 roku na pierwszym podobszarze rewitalizacji ustanowiona została Specjalna Strefa Rewitalizacji oraz uruchomiony został system dotacyjny dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie tej strefy. Z roku na rok dotacje cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a niszczącym od lat nieruchomościom przywracane jest „drugie życie”. W 2020 roku rozpatrzono 43 wnioski o udzielenie dotacji na remonty zabytków oraz innych nieruchomości położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Rekordowa liczba złożonych wniosków o udzielenie dotacji przełożyła się na kwotę środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta, która w zeszłym roku wyniosła ponad 2,3 mln zł. Swoimi doświadczeniami w funkcjonowaniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji pracownicy Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta dzielą się w ramach międzynarodowego projektu pn. „EDINA - Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i w obszarach miejskich”. Projekt ten zakłada m.in. opracowanie poradników dotyczących stosowania dotacji z budżetu gminy na działania remontowe w prywatnych obiektach oraz poszerzenie wiedzy z zakresu korzystania z różnych instrumentów prawnych i możliwości obszarów objętych Specjalną Strefą Rewitalizacji.

Aby ułatwić i przyspieszyć proces inwestycyjny na pierwszym podobszarze rewitalizacji Uchwałą Nr 453/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 roku uchwalono Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bielska-Ostatnia” w Płocku, a Uchwałą Nr 468/XXVIII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2021 roku Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka-Królewiecka” w Płocku. Trwają również prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto”. Dokumenty te stanowią zbiór uporządkowanych norm i zasad kształtowania przestrzeni Płockiej Starówki.

W przypadku drugiego podobszaru rewitalizacji konsekwentnie realizowane jest przedsięwzięcie A.29. *Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar*, w ramach którego w miejsce zdekapitalizowanych budynków kontenerowych powstają nowe budynki komunalne. W tym roku, zgodnie z planem, wybudowany został już dziewiąty budynek – Miodowa 51. Zakończenie realizacji pozostałych budynków zaplanowano do końca 2023 roku. Na drugim podobszarze rewitalizacji systematycznie porządkowana jest także przestrzeń międzyblokowa, poprzez remonty istniejącej infrastruktury oraz budowę nowych miejsc służących aktywizacji i integracji mieszkańców, jak chociażby boisko, zjazd linowy, plac zabaw, które powstały w ramach I etapu

zagospodarowania Parku nad Jarem na osiedlu Skarpa oraz rozpoczęcia w tym roku realizacja II etapu Centralnego Parku Rekreacji na osiedlu Miodowa.

W przypadku trzeciego podobszaru rewitalizacji miejscem integrującym mieszkańców stał się park im. mjr Janusza Mościckiego, którego przebudowa zakończyła się w zeszłym roku. Jest to już kolejne przedsięwzięcie na tym osiedlu przyczyniające się do realizacji celów zdefiniowanych dla trzeciego podobszaru rewitalizacji, podobnie jak i realizowane inwestycje drogowe poprawiające warunki zamieszkania na tym terenie.

Rewitalizacja to nie tylko przedsięwzięcia inwestycyjne, ale przede wszystkim działania społeczno-gospodarcze. Ograniczenia, nakazy i zakazy wprowadzane przez Radę Ministrów w związku z pandemią COVID-19 uniemożliwiły realizację w 2020 roku części przedsięwzięć rewitalizacyjnych, albo wymusiły zmianę sposobu ich realizacji. Trudności z realizacją przedsięwzięć miały organizacje pozarządowe, którym przyznane zostały z budżetu miasta dotacje w ramach przedsięwzięcia A.1. *ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji*. Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, w związku z istniejącą sytuacją epidemiczną, praktycznie wykluczyły również możliwość realizacji przedsięwzięcia A.7. *Galeria „TUMSKA”* oraz A.10. *Społeczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku*.

Pomimo trudności, jakie przyniósł rok 2020 należy stwierdzić, że realizacja Płockiego Programu Rewitalizacji przebiega w sposób zgodny z jego zapisami. Na obecnym etapie głównie widoczne są zrealizowane działania infrastrukturalne, które stanowią bodziec dla inicjatyw społecznych i gospodarczych. Ocena efektów zrealizowanych działań społeczno-gospodarczych będzie możliwa dopiero w dłuższej perspektywie czasowej, podobnie jak i ich wpływ na całościową poprawę sytuacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Istotny wpływ na efektywność prowadzonego procesu rewitalizacji mają niewątpliwie działania podejmowane przez podmioty prywatne, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, instytucje kultury, podmioty kościelne. Z uwagi na istniejące uwarunkowania prawne nie wszystkie jednak realizowane przez nich na obszarze rewitalizacji przedsięwzięcia są wpisane do programu rewitalizacji, chociaż przyczyniają się do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie rewitalizacji. Fakt, że nie są one ujęte w programie sprawia, że ich realizacja nie znajduje odzwierciedlenia w prowadzonym monitoringu programu rewitalizacji. Całość tych działań (wpisanych do programu rewitalizacji jak i realizowanych poza programem) korzystnie oddziałuje jednak na wyznaczony obszar rewitalizacji znajdujący się w kryzysie.

Zgodnie z harmonogramem wdrażania Płockiego Programu Rewitalizacji w przyszłym roku sporządzona zostanie diagnoza służąca ocenie aktualności i stopnia realizacji programu rewitalizacji. Będzie ona podstawą do ewentualnej zmiany programu, w tym dostosowania jego zapisów do dokumentów programowych określających procedury i warunki ubiegania się o środki unijne w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

Załączniki mapowe – przedsięwzięcia rewitalizacyjne (infrastrukturalne) zrealizowane na pierwszym, drugim i trzecim podobszarze rewitalizacji w ramach Płockiego Programu Rewitalizacji oraz przed jego przyjęciem, w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Malinowska

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU
Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
Michał Balski

48

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Artur Zieliński

PREZYDENT
Miasta Płocka
Wojciech Nowakowski

